



PROVINCIA SANTO DOMINGO

Ayuntamiento del Municipio Santo Domingo Este

Carretera Mella Km. 7½, Teléfono 788-7676, Fax: 788-6605

“AÑO DE LA INTERACCIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LOS MUNÍCIPIES EN LAS EJECUTORIAS DEL ASDE”

RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA EJECUCIÓN DEL IX PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL DEL ASDE, ANTE EL COMITÉ DE SEGUIMIENTO, EL 17-7-15:

- LIC. EDITA SANDOVAL, HONORABLE PRESIDENTA DEL CONCEJO DE REGIDORES,
- COMPAÑERA VICEALCALDESA JEANNETTE MEDINA,
- LIC. RUDIS LIRIANO, HONORABLE VICE-PRESIDENTE DEL CONCEJO DE REGIDORES,
- LIC. JUAN LÓPEZ, SECRETARIO GENERAL DEL ASDE,
- DISTINGUIDOS REPRESENTANTES DE FEDOMU,
- HONORABLES REGIDORAS Y REGIDORES PRESENTES,
- DISTINGUIDOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DEL NOVENO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO,
- SEÑORAS Y SEÑORES;

AGRADECEMOS, SINCERAMENTE, LA PRESENCIA DE USTEDES EN ESTA IMPORTANTE REUNIÓN, EN LA CUAL VAMOS A PRESENTARLES EL RESULTADO DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS QUE NUESTROS LABORIOSOS MUNICIPIES APROBARON EN 539 REUNIONES Y ASAMBLEAS QUE REALIZARON DURANTE EL PROCESO DE ELABORACIÓN DEL IX PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE NUESTRO MUNICIPIO, DISTRIBUIDAS DE LA SIGUIENTE FORMA: 93 REUNIONES EN LA CIRCUNSCRIPCIÓN NO. 1; PARA LA CIRCUNSCRIPCIÓN NO. 2 SE HICIERON 107 REUNIONES; MIENTRAS QUE EN LA CIRCUNSCRIPCIÓN NO. 3 SE EFECTUARON 239 REUNIONES CON LA PARTICIPACIÓN DE MUNÍCIPIES Y DIRIGENTES COMUNITARIOS EN FORMAS ENTUSIASTAS, DEMOCRÁTICAS Y SIN EXCLUSIONES DE NINGUN TIPO.

EL CONJUNTO DE 89 OBRAS QUE, EN CALIDAD DE NECESIDADES PRIORITARIAS SE APROBARON, FUERON INCLUIDAS Y REFRENDADAS, INSTITUCIONALMENTE POR EL HONORABLE CONCEJO DE REGIDORES, EN EL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE NUESTRO AYUNTAMIENTO, MEDIANTE LA RESOLUCIÓN NO. 34-14 DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2014.

EN EL PRESUPUESTO GENERAL DE ESTE AÑO, SE ASIGNÓ UNA PARTIDA POR UN MONTO TOTAL DE RD\$ **166.546.094,00** PARA LA EJECUCIÓN DE LAS 89 OBRAS DEL NOVENO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.

EN ESTA OCASIÓN, TAMBIÉN RENDIMOS CUENTAS DE LAS 36 OBRAS DEL VIII PRESUPUESTO PARTICIPATIVO QUE, POR DIVERSAS RAZONES, NO SE PUDIERON EJECUTAR DURANTE EL 2014.

DE ESAS 36 OBRAS QUE QUEDARON PENDIENTES DEL VIII PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, YA SUS RESPECTIVAS EJECUTORIAS SE ENCUENTRAN EN UN 68%, CON UNA FORMAL PROYECCIÓN DE SER INAUGURADAS ANTES QUE TERMINE EL PRÓXIMO MES DE AGOSTO.

LA ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN DE LOS INGENIEROS Y ARQUITECTOS PARA CADA UNA DE ESTAS OBRAS SE ESTÁ HACIENDO DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES QUE ESTABLECE LA LEY NO. 340-06 DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE OBRAS PÚBLICAS Y SU REGLAMENTO DE APLICACIÓN, CONSIGNADO EN EL DECRETO NO. 543-12.

POR ESO, EN COORDINACIÓN CON LA DIRECTIVA DE LA DELEGACIÓN DEL CODIA EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, PRESENCIAS DE DIRIGENTES COMUNITARIOS, EN CALIDAD DE TESTIGOS Y ANTE LA NOTARIO PÚBLICO DRA. MARGARITO AQUINO Y LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, EL COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL AYUNTAMIENTO REALIZÓ, EL PASADO 6 DE MAYO, UN SORTEO DE 20 DIFERENTES OBRAS, POR UN MONTO DE **RD\$32.505.403,91.**

EN ESE SORTEO, CON ABSOLUTA TRANSPARENCIA Y AGOTANDO TODOS LOS PASOS QUE AL RESPECTO ORDENA EL DEBIDO PROCESO, PARTICIPARON 603 INGENIEROS Y ARQUITECTOS, TODOS RESIDENTES EN NUESTRO MUNICIPIO. DE ESE SORTEO PÚBLICO RESULTARON AGRACIADOS 8 MUJERES Y 12 HOMBRES, TODOS DEBIDAMENTE ACREDITADOS CON SUS RESPECTIVAS COLEGIATURAS, CERTIFICADAS POR EL CODIA COMO PROFESIONALES DE LA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA.

LUEGO DE AGOTADO EL PROCESO PARA LA CONTRATACIÓN, SE ENTREGARON LOS CHEQUES DE AVANCES Y EN LA ACTUALIDAD, AL DÍA DE HOY, LA EJECUCIÓN DE ESAS 20 OBRAS SE ENCUENTRA EN UN 22%, CON UNA EROGACIÓN DE **RD\$7.298.970,91.** LAS INAUGURACIONES DE ESAS OBRAS ESTAN PROGRAMDAS PARA EL PRÓXIMO MES DE SEPTIEMBRE.

SIEMPRE APEGADO A LAS LEYES, EN ESPECIAL LA NO. 340-06 Y SU REGLAMENTO DE APLICACIÓN, EL COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL AYUNTAMIENTO YA REALIZÓ LAS LICITACIONES POR COMPARACION DE PRECIOS DE 36 DIFERENTES OBRAS, YA FIRMAMOS ESOS CONTRATOS Y EL REGISTRO DE CADA UNO DE ESOS CONTRATOS SE ENVIÓ A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA PROCEDER A ENTREGAR, EN LO QUE RESTA DE ESTE MES DE JULIO, LOS RESPECTIVOS CHEQUES DE AVANCES A LOS INGENIEROS Y ARQUITECTOS QUE RESULTARON ADJUDICATARIOS DE DICHAS LICITACIONES.

EN ESTOS PRECISOS MOMENTOS, EL COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL AYUNTAMIENTO ESTÁ REALIZANDO LOS PROCESOS DE LICITACIONES DE LAS RESTANTES 33 OBRAS, CON LA EXPECTATIVAS DE QUE ESAS CONTRATACIONES, SIEMPRE QUE NO SURJAN IMPUGNACIONES A SUS RESULTADOS, SE CONTRATARÍAN DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE PARA QUE SE EJECUTEN ANTES DE TERMINADO EL MES DE DICIEMBRE DE ESTE AÑO.

LOS DETALLES NUMÉRICOS DE ESTA RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE EL NIVEL DE EJECUTORIA DE LAS OBRAS DEL NOVENO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO SE ENCUENTRAN EN LOS CUADROS QUE AL RESPECTO ELABORARON LOS FUNCIONARIOS Y TÉCNICOS DEL AYUNTAMIENTO, LOS QUE SE LES ENTREGARÁN AL FINAL DE ESTA IMPORTANTE REUNIÓN.

TAMBIÉN IMPARTIMOS INSTRUCCIONES PARA QUE, A PARTIR DEL PRÓXIMO LUNES, TANTO ESTAS PALABRAS DE RENDIMIENTO DE CUENTAS COMO LOS CUADROS SE COLOQUEN EN EL PORTAL ELECTRÓNICO DEL AYUNTAMIENTO.

CONSIDERAMOS PROPICIA LA OCASIÓN PARA MANIFESTAR NUESTRO AGRADECIMIENTO A LA COMISIÓN DEL AYUNTAMIENTO ENCARGADA DE LA ELABORACIÓN Y MONITOREO DE LA EJECUCIÓN DEL PROSUPUESTO PARTICIPATIVO, COMPAÑERA VICEALCADESA JEANNETTE MEDINA, COORDINAROA, COMPAÑEROS THELMA SANCHEZ, DIRECTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO, YSIDRO GALÁN, DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL, XIOMARA REYNOSO, DIRECTORA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN Y ARQUITECTO VINICIO MATOS, DIRECTOR DE INGENIERÍAS Y OBRAS DEL MUNICIPIO.

POR IGUAL FELICITAMOS EL TRABAJO QUE REALIZA EL COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, RESPONSABLE DE EJECUTAR LOS PROCESOS DE SORTEOS Y LICITACIONES PARA, DENTRO DE LO ESTABLECIDO POR LAS LEYES, HACER LAS ASIGNACIONES Y CONTRATACIONES DE LOS INGENIERIOS Y ARQUITECTOS QUE EJECUTAN LAS OBRAS DEL PRESUPUESTO PARICIPATIVO.

AGRADECEMOS LOS VALIOSOS APORTES DE NUESTROS HONORABLES REGIDORES, SIN CUYAS RESOLUCIONES MEDIANTE LAS CUALES APROBARON EL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL AYUNTAMIENTO PARA EL 2015 Y CONSIGNARON LAS PARTIDAS PRESUPUESTARIAS QUE PERMITIRÁN LAS EJECUCIONES DE LAS OBRAS DEL NOVENO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE.

AGRADECEMOS LA RESPONSABLE LABOR DE SEGUIMIENTO Y DE AUDITORÍA SOCIAL QUE REALIZAN LOS DISTINGUIDOS MUNÍCIPIES Y DESTACADOS DIRIGENTES COMUNITARIOS QUE, EN FORMAS VOLUNTARIAS Y HONORÍFICAS, SE INTEGRAN EN ESTE VALIOSO COMITÉ DE SEGUIMIENTO, LO CUAL SE CONVIERTE EN EL MÁS EFICAZ MECANISMO PARA SALVAGUARDAR LA TRANSPARENCIA QUE, EN FORMA DEMOCRÁTICA Y DENTRO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS MUNICIPALES, REALIZAMOS EN EL AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ESTE.

AGRADECIENDO A NUESTROS LABORIOSOS MUNÍCIPIES POR EL RESPALDO QUE BRINDAN A NUESTRAS GESTIONES, PIDO A DIOS QUE DERRAME SUS BENDICIONES PARA TODOS NOSOTROS.

MUCHAS GRACIAS,

**LIC. JUAN DE LOS SANTOS,
ALCALDE.**

17 DE JULIO DEL 2015.



AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE
 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
 NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2015
 (PERIODO ENERO / JUNIO)
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2014

No.	OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
			Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin iniciar	
1	Remozamiento de Infraestructura Deportiva, Play de Los Tres Ojos (detrás de los Bomberos)	Los Tres Ojos	3,054,014.19	817,877.19			26.78%		En ejecución
2	Reconstrucción de Piso y Escalones de Hormigon, Bo. Los Platanitos	Sector Ens. Ozama	1,213,802.77	1,213,802.77	100.00%				Finalizada
3	Reconstrucción De Aéreas Deportivas, Construcción De Baños (Cancha)	Sector Italia	2,213,179.13	399,460.26			18.05%		En ejecución
4	Construcción de Piso y Escalones en Hormigon de Callejones	Bo. Maquiteria Villa Duarte	1,475,388.03	1,475,388.03	100.00%				Finalizada
5	Construcción de Pisos y Escalones, Canaleta en Callejones	Bo. Maquiteria, Villa Duarte II	2,454,529.38	2,454,529.38	100.00%				Finalizada
6	Remozamiento de Cancha, C\4ta, Bo. El Pensador	Sector Parque del Este	1,827,719.84	1,434,703.70		78.50%			En ejecución
7	Reconstrucción de Cancha, Res. Oriental	Sector Villa Faro	459,798.65	76,414.28					No ha iniciado (por situaciones de la obra y de la comunidad)
8	Solución de Drenaje Pluvial	Sector Alma Rosa I	1,359,899.37	1,359,899.37	100.00%				Finalizada
9	Solución Drenaje Pluvial	Sector Patria Mella (El Hoyo)	1,882,205.75	1,874,838.87	99.61%				Finalizada
10	Bacheo de Calles y Solucion de Drenaje Pluvial (en las Proximidades al Club)	Sector El Brisal	2,177,568.66	2,052,561.24		94.26%			En ejecución
11	Construcción Piso en Callejones y Solución de Drenaje Pluvial	Bo. La Campana, Sector Villa Faro	1,817,980.84	1,817,980.84	100.00%				Finalizada
12	Solucion de Drenaje Pluvial	Sector Villa Faro	1,818,268.57	1,818,268.57	100.00%				Finalizada
13	Arreglo de Piso de Hormigón en Callejones y Drenaje	Bo. San Antonio, Sector Los Mina Norte	1,238,194.57	247,638.91			20.00%		En ejecución
14	Bacheo de Calles y Solución de Drenaje Pluvial	Bo. Vietnam, Sector de Los Mina	2,357,764.15	2,311,028.42		98.02%			Finalizada
15	Conatrucción de tramos en canaleta en H.A.	Bo. Santo Thomas de Aquino, Sector los tres Brazos	4,443,441.45	888,688.29			20.00%		En ejecución
16	Reconstrucción de Aceras, Contenes y Solución de Drenaje Pluvial	Sector Maquetaría	2,165,665.75	433,133.15			20.00%		En ejecución
17	Solución de Drenaje Pluvial	Sector Los Mameyes	2,291,028.12	2,245,479.22		98.01%			En ejecución
18	Construcción de Escalones, piso de hormigon y canaleta	Bo. Barrancones del Sector de los Minas	2,295,961.71	935,060.28			40.73%		En ejecución
19	Solución de Drenaje Pluvial y Reconst. de Aceras y Contenes	Sector Prado del Cachón	2,033,643.58	2,033,643.58	100.00%				Finalizada
20	Bacheo de calles	Ens. Isabelita	2,363,739.06	1,778,283.17		75.23%			En ejecución
21	Construcción de Aceras y Contenes	Sector Cancino Adentro	1,726,447.16	566,619.96			32.82%		En ejecución
22	Asfaltado y Bacheo en Calles, Bo. Nuevo amanecer	Sector Alma Rosa I	1,594,821.04	1,594,821.04	100.00%				Finalizada

23	Construcción de aceras, contenes y badenes	Respaldo Los Tres Ojos	2,035,869.06	407,173.81			20.00%		En ejecución
24	Relleno y Encalichado de Calles (entrando por el Club de Aduana de Las Americas)	Bo. Nuevo Amanecer	1,876,640.40	1,823,070.23		97.15%			Finalizada
25	Reconstrucción de Aceras, Contenes y Solución Drenaje Pluvial	Bo. Prados, Sector Lucerna	2,273,968.52	2,273,968.52	100.00%				Finalizada
26	Relleno y Encalichado de Calles	Bo. Marbella II, Autopista Las Americas	1,453,465.27	1,453,465.27	100.00%				Finalizada
27	Relleno y/o Encalichado de Calles, Autopista Las Americas	Bo. Nuevo Amanecer	1,405,710.31	1,405,710.31	100.00%				Finalizada
28	Construcción de Acera, Contenes y Solucion de Drenaje Pluvial	Res. Villa Anacaona, Carretera de Mendoza	1,537,859.54	1,537,859.54	100.00%				Finalizada
29	Construcción de Aceras y Contenes	Sector Las Americas, Km 15	2,337,134.76	2,337,134.76	100.00%				Finalizada
30	Construcción de Acera y Contenes	Sector Los Mina Centro	2,265,397.84	2,265,397.84	100.00%				Finalizada
31	Solucion drenaje Pluvial, Construcción de Acera y Contenes	Sector Los Mina Sur	2,036,952.38	2,036,952.38	100.00%				Finalizada
32	Construcción de Aceras y Contenes	Sector Cancela Arriba	1,714,248.57	1,714,248.57	100.00%				Finalizada
33	Relleno y Encalichado de Calles	Aguas Locas, Sector Las Americas	1,267,800.54	1,267,800.54	100.00%				Finalizada
34	Relleno y Encalichado de Calles	Bo. Aguas Locas, Sector Las Americas	1,761,724.43	1,761,724.43	100.00%				Finalizada
35	Relleno y Encalichado de Calles, (entrando por el monumento)	Bo. Aguas Locas, Sector Las Americas	1,967,299.14	1,967,299.14	100.00%				Finalizada
36	Construcción de Acera y Contenes	Aguas Locas, Sector Las Americas	2,146,561.02	1,557,639.24		72.56%			En ejecución
37	Electrificación e Iluminación	Bo. San Miguel, sector Mendoza	1,984,872.24	370,546.43			18.67%		En ejecución
38	Solucion de Drenaje Pluvial y Reconstrucción de Aceras y Contenes	Sector Los Mameyes (J.V Terminal Esso) Mameyes	1,099,142.77	1,099,142.77	100.00%				Finalizada
39	Reconstrucción de Aceras y Contenes	Sector Los Mina Sur	2,083,742.43	2,083,742.43	100.00%				Finalizada
40	Solución de Drenaje Pluvial	Los Molinos (Asociación de Mujeres Amapreco)	2,136,365.13	2,136,365.13	100.00%				Finalizada
41	Construcción de Aceras y Contenes	Marbella 2da. (Junta de Vecinos Bella Luz)	1,630,151.67	1,126,448.20		69.10%			En ejecución
42	Construcción de Aceras, Manzana No. 4709	Sector Invivienda	1,880,746.19	335,757.85			17.85%		En ejecución
43	Solución Drenaje Pluvial	Bo. Invimosa, Sector Hainamosa	1,729,348.45	1,729,348.45	100.00%				Finalizada
44	Construcción de Aceras y Contenes	Sector Brisas del Este	2,078,283.10	475,088.40			22.86%		En ejecución
45	Construcción de Aceras y Contenes	Bo. Las Flores del, Sector de Brisa del Este	2,239,772.79	1,357,178.00		60.59%			En ejecución
46	Solución Drenaje Pluvial	Bo. Los Corales, Sector El Almirante	2,332,498.53	2,332,498.53	100.00%				Finalizada
47	Construcción de aceras y contenes	Bo. La Caña, Sector El almirante	2,018,424.58	1,811,502.46		89.75%			En ejecución
48	Construcción de Aceras, Contenes y Solución de Drenaje Pluvial	Bo. Buenaventura, Sector de Mendoza	2,102,896.81	2,102,896.81	100.00%				Finalizada
49	Relleno y/o Encalichado de Calles y Construcción de Aceras y Contenes	Sector Villa Esfuerzo	915,191.36	915,191.36	100.00%				Finalizada
50	Remozamiento de Area Verde	Bo. Los Educadores, Antigua Aut. San Isidro	3,712,633.34	1,430,591.51			38.53%		En ejecución
51	Reconstrucción de Cancha, Malla Ciclónica y Drenaje Pluvial, Calle Prof. Félix Gracia	Sector Los Maestros	3,579,339.69	1,621,245.75			45.29%		En ejecución
52	Construcción de Aceras y Contenes	Sector Los Corales (Proximo al Cementerio Cristo Salvador)	2,177,335.98	1,263,312.63			58.02%		En ejecución
53	Construcción de Aceras, Contenes, Piso de Cemento y Solución de Drenaje Pluvial	Bo. Riviera del Ozama, Los Tres Brazos	1,410,636.32	1,409,838.97	99.94%				Finalizada
54	Solucion de Drenaje Pluvial	Urbanizacion Ana Teresa Balaguer	2,126,122.87	2,126,122.87	100.00%				Finalizada
55	Construcción aceras y contenes	Bo. Brisas de la charles II, Sector Mendoza	1,990,776.78	1,990,883.79	100.01%				Finalizada
56	Asfaltado de tramos de Calles	Sector El Tamarindo	2,050,606.79	2,050,606.79	100.00%				Finalizada

57	Construcción de Aceras, Contenes y Drenaje Pluvial	Sector Villa Liberación	2,766,488.72	791,755.14			28.62%		En ejecución
58	Solución de Drenaje Pluvial	Bo. San Antonio, Sector Los Mina	1,669,940.69	1,669,940.69	100.00%				Finalizada
59	Electrificación e Iluminación	Sector Margara II, El Tamarindo	2,871,405.84	1,225,666.03			42.69%		En ejecución
60	Construcción de aceras y contenes y drenaje pluvial	Sector Villa Liberación	1,926,270.13	1,072,285.68			55.67%		En ejecución
61	Solución de Drenaje Pluvial	Sector Cancino (proximo a Area verde)	1,676,729.50	1,676,729.50	100.00%				Finalizada
62	Electrificación e Iluminación (etapa II)	Bo. La Caña, sector El Almirante, (J.V. Gran Poder de Dios)	1,932,250.00	386,450.00			20.00%		En ejecución
63	Construcción de Aceras y Contenes	Bo. San Antonio, Los Mina (J.V. Comunidad Unida)	1,099,498.71	460,774.30			41.91%		En ejecución
64	Construcción Aceras y Contenes	Manzana 5, Sector Los Corales	2,056,853.05	893,047.04			43.42%		En ejecución
65	Solución de drenaje pluvial	Sector Invienda	816,109.99	1,010,447.68	123.81%				Finalizada
66	Electrificación e Iluminación	Iglesia Santa Monica	431,440.11	393,628.64		91.24%			Finalizada
67	Construcción de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable	Res. Nancy Nadesha (dentro del parque)	989,933.49	294,284.76			29.73%		En ejecución
68	Solución de Drenaje Pluvial	Mendoza (Junta de Vecinos Brisa de Mendoza)	1,790,721.93	1,790,721.93	100.00%				Finalizada
69	Construcción Aceras y Contenes	Bo. Los Laureles, Brisas del Este	1,994,726.30	398,945.26			20.00%		En ejecución
70	Construcción Aceras y Contenes y Drenaje Pluvial	Sector Los Molinos (J.V. San Pablo)	2,126,826.02	2,125,608.34	99.94%				Finalizada
71	Solución de Drenaje Pluvial	Los Frailes I	1,454,018.03	1,454,018.03	100.00%				Finalizada

72	Solución de Drenaje Pluvial	Sector San José de Mendoza	1,891,650.08	1,607,892.80		85.00%			En ejecución
73	Recapeo y Bacheo de Calles	Bo. Pueblo Nuevo, Villa Duarte	2,449,048.61	2,438,744.61	99.58%				Finalizada
74	Construcción de Aceras y Contenes	Villa Eloísa II, Sector Brisas del Este	2,368,976.90	2,137,520.36		90.23%			En ejecución
75	Construcción de Aceras y Contenes	Urb. Ciudad del Este (J.V. Fe y Esperanza)	2,295,978.40	2,295,978.40	100.00%				Finalizada
76	Construcción de Aceras y Contenes	Urb. Ciudad del Este (J.V. La Nueva Esperanza)	2,399,240.32	2,399,240.32	100.00%				Finalizada
77	Construcción de Aceras y Contenes	Las Flores II, Sector Brisas del Este	2,022,258.87	2,022,258.87	100.00%				Finalizada
78	Construcción de Aceras y contenes	Urb. Los Mameyes (Fundación Pro-desarrollo)	1,700,277.50	1,700,277.49	100.00%				Finalizada
79	Reconstrucción de Aceras y Contenes	Bo. Los Mina Viejo	2,374,977.87						no ha iniciado (en proceso de licitación)
80	Construcción de Aceras y Contenes	Bo. Margara I, Tamarindo Adentro Margara	1,951,853.44	1,951,853.44	100.00%				Finalizada
81	Construcción de Aceras y Contenes	Bo. Rivera del Caribe, km. 21, Marginal de Las Americas	2,189,947.01	2,189,947.01	100.00%				Finalizada
82	Construcción de aceras y contenes, Bo. Valle de las Americas	Prox. Autopista de samana, las Americas K m 20	2,023,240.92	2,023,240.92	100.00%				Finalizada
83	Solución de Drenaje Pluvial	Jardines del Ozama	1,729,749.14	1,729,749.14	100.00%				Finalizada
84	Solución de Drenaje Pluvial, Reconstrucción Aceras, Contenes y Bacheo	Urb. Altos de Cancino	2,098,418.15	2,098,418.15	100.00%				Finalizada
85	Construcción de Aceras, Contenes, Rotulos de Calles y Solución de Drenaje Pluvial	Sector Valle del Este	1,336,006.44	1,336,006.44	100.00%				Finalizada
86	Remozamiento Play	Sector Vista Hermosa	2,989,615.30	524,991.80			17.56%		En ejecución
87	Reconstrucción de Boulevard la Milagrosa	Bo. Invi, Los Mina Sur	12,438,623.23	4,033,620.36			32.43%		En ejecución
88	Reconstrucción de Multiusos, Areas Deportivas y Recreativas	Sector ens. Isabelita	6,277,798.10	2,764,056.05			44.03%		En ejecución
89	Equipamiento de Club Deportivo y Cultural	Sector El Brisal	1,650,000.00	1,650,000.00	100.00%				Finalizada
90	Equipamiento de Centro Comunal	Av. Ozama #271, Bo. Puerto Rico	1,450,000.00	1,450,000.00	100.00%				Finalizada
91	Equipamiento de Fundación Josefina Made	Calle Padre Olegario #588, La Barquita	1,400,000.00	1,400,000.00	100.00%				Finalizada
92	Reconstrucción de Parque	Sector de Los Prados del Cachon	16,928,313.55	4,920,280.51			29.07%		En ejecución

209,193,767.71 141,726,253.92

**ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
PERIODO ENERO / JUNIO**

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2015:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras ejecutadas	54	58.70%
Obras en proceso	36	39.13%
Obras pendientes	2	2.17%
TOTAL	92	100.00%

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera RD\$	Monto de las obras ejecutadas y en proceso RD\$	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RD\$	Porcentaje de ejecución %
209,193,767.71	141,649,839.64	67,543,928.07	68%



AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL

NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2015

(PERIODO ENERO / JUNIO)

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2015

No.	OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
			Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin iniciar	
1	Reconstrucción de Callejones, Aceras y Contenes y Drenaje	Boulevard el Faro a Colón Maquiteria	741,103.00	148,220.60			20.00%		En Ejecución
2	Encementado de Callejones	Campana Villa Faro (Sector Mandinga)	1,348,339.00	930,975.64			69.05%		En Ejecución
3	Reparación de Cancha	Sector Alma Rosa II (El Rosal)	1,958,131.00	391,626.20			20.00%		En Ejecución
4	Solución Drenaje Pluvial	Sector Hamarap	1,896,028.00	379,205.60			20.00%		En Ejecución
5	Arreglo de Callejones	Maquiteria	826,614.00	165,322.80			30.00%		En Ejecución
6	Asfaltado de Calles	Villa Duarte	1,885,448.00	377,089.60			20.00%		En Ejecución
7	Asfaltado de Calles	Respaldo Los Tres Ojos	1,847,448.00	369,489.60			20.00%		En Ejecución
8	Bacheo y Asfaltado de Calles	Boulevard San Souci, Sector Los Mameyes	1,838,455.00	367,691.00			20.00%		En Ejecución
9	Bacheo de Calle	Sector Isabelita III	1,800,584.00	360,116.80			20.00%		En Ejecución
10	Construcción de Aceras y Contenes	Sector Villa Faro	1,199,055.00	239,811.00			30.00%		En Ejecución
11	Solución drenaje pluvial	Sector Valle del Este, El Hoyo de Román	1,938,802.00	387,760.40			20.00%		En Ejecución
12	Asfaltado de Calles, Bo. Villa Anacaona	Sector Villa Faro	1,843,219.00	368,643.80			40.00%		En Ejecución
13	Construcción de Aceras y Contenes	Villa Faro (Org. Acción y Paz)	1,847,068.00	369,413.60			20.00%		En Ejecución
14	Construcción de Aceras y Contenes	Sector Alma Rosa II	1,733,843.00	483,350.89			27.88%		En Ejecución
15	Asfaltado de Calles	Maquiteria (J.V. Maquiteria)	1,378,881.00	275,776.20			20.00%		En Ejecución
16	Asfaltado de Calles	Maquiteria (Org. Red de Jovenes Comunitarios)	1,841,168.00	368,233.60			20.00%		En Ejecución
17	Solucion De Drenaje Pluvial	Sector Valle Del Este	1,866,297.00	373,259.40			20.00%		En Ejecución
18	Alumbrado público	Sector La Ureña (J.V. el Paraiso)	652,460.73	130,492.15			20.00%		En Ejecución (en proceso de aprobación planos EDEESTE)
19	Alumbrado público	La Caña, Sector El Almirante	1,733,216.18	346,643.24			20.00%		En Ejecución (en proceso de aprobación planos EDEESTE)
20	Electrificación e Iluminación	Prado Oriental, aut. San Isidro	2,329,244.00	465,848.80			20.00%		En Ejecución (en proceso de aprobación planos EDEESTE)
			32,505,403.91	7,298,970.91					

**ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
PERIODO ENERO / JUNIO**

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2015:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras ejecutadas	0	0%
Obras en proceso	20	22%
Obras pendientes	69	78%
TOTAL	89	100%

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera RD\$	Monto de las obras ejecutadas y en proceso RD\$	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RD\$	Porcentaje de ejecución %
166,546,094.00	7,298,970.91	159,247,123.09	4%