

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO SALVALEON DE HIGUEY
OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2014
(RD\$)

No. Presup.	OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
			Presupuesto	Ejecutado	Terminada	Más 80%	Menos 50%	Sin inicial	
1 001/2014	Remozamiento de infraestructura deportiva, play de los tres ojos (detrás de los Bomberos)	Sector Los tres ojos	3,054,014.19	725,258.42			23.75%		En ejecución
2 002/2014	Reconstrucción de piso y escalones de hormigón, Bo. Los Platanitos, sector Ens. Ozama	Ens. Ozama	1,213,802.77						No tiene cubicación
3 003/2014	Reconstrucción De Aéreas Deportivas, Construcción De Baños (Cancha), Sector Italia	Italia	2,333,827.58						No tiene cubicación
4 004/2014	Piso y escalones, canaleta en callejones, Bo. Maquiteria Villa Duarte	Maquiteria Villa Duarte	1,475,388.03	862,608.38	X		58.47%		En ejecución
5 005/2014	Construcción de pisos y escalones, canaleta en callejones, Bo. Maquiteria villa Duarte II	Maquiteria villa duarte II	2,454,529.38	2,454,529.38	X				No tiene cubicación
6 006/2014	Remozamiento de cancha, C/4ta, Bo. El pensador.	Sector parque del Este	1,827,719.84	638,839.36	X		34.95%		En ejecución
7 007/2014	Reconstrucción de Cancha, Res. Oriental, sector Villa Faro	sector Villa Faro	459,798.65						No tiene cubicación
8 008/2014	Solucion de Drenaje Pluvial.	Sector Alma I	1,359,899.37	921,473.39	X	67.76%			En ejecución
9 009/2014	Solucion de Drenaje Pluvial	Sector Patria Mella (El Hoyo)	1,882,205.75	1,647,944.81	X	87.55%			En ejecución
10 010/2014	Solución de Drenaje Pluvial, Sector El Brisal (en las proximidades al Club)	El Brisal	2,177,568.66						No tiene cubicación
11 011/2014	Solucion de drenaje pluvial y piso en callejones, Bo. Campana, Sector Villa faro	Sector Villa faro	1,817,980.84	1,817,980.84	X				Finalizada
12 012/2014	Solucion de Drenaje Pluvial	Sector Villa Faro	1,818,268.57	1,818,268.57	X				Finalizada
13 013/2014	Arreglo de Piso de Hormigón en Callejones y Drenaje, Bo. San Antonio, Sector Los Mina Norte	Los Mina Norte	1,238,194.57						No tiene cubicación
14 014/2014	Bacheo de calles y solucion de drenaje pluvial, Bo. Vietnam del Sector de los Minas	Vietnam del Sector de los Minas	2,357,764.15		X				No tiene cubicación

15	015/2014	Construcción de tramos en canaleta en H.A., Bo. Santo Thomas de Aquino, Sector los tres brazos	Sector los tres brazos	4,443,441.45		X				No tiene cubicación
16	016/2014	Reconstrucción de Aceras, Contenes y Solución de Drenaje Pluvial, Sector Maquetaría	Maquitería	2,165,665.75						No tiene cubicación
17	017/2014	Solucion de Drenaje pluvial	Sector Los Mameyes	2,291,028.12	1,550,622.34	X	67.68%			En ejecución
18	018/2014	Escalones, piso de hormigon y canaleta, Bo. Barrancones del Sector de los Minas	Sector Barrancones del Sector de los Minas	2,255,618.07		X				No tiene cubicación
19	019/2014	Solucion de Drenaje Pluvial y resconst. De aceras y contenes, Sector prados del cachon	Sector prados del cachon	2,033,643.58	2,033,643.58	X	100.00%			Finalizada
20	020/2014	Bacheo de calles, Ens. Isabelita	Isabelita	2,363,739.06						No tiene cubicación
21	021/2014	Construcción de Aceras y Contenes, Sector Cancino Adentro	Cancino Adentro	1,726,447.16						No tiene cubicación
22	022/2014	Asfaltado y Bacheo en Calles, Bo. Nuevo amanecer, sector Alma Rosa I	Alma Rosa I	1,594,821.04						No tiene cubicación
23	023/2014	Construcción de aceras, contenes y badenes, respaldo los tres ojos	Respaldo los tres ojos	2,035,869.06						No tiene cubicación
24	024/2014	Relleno y encalichado de calles, Bo. Nuevo amanecer (entrando por el Club de aduanas de las Americas)	Sector Nuevo amanecer	1,876,640.40		X				No tiene cubicación
25	025/2014	reconstrucción de aceras, contenes y solución de drenaje pluvial, Bo. Prados, Sector Lucerna	Prados, Sector Lucerna	2,273,968.52	2,273,968.52	X				Finalizada
26	026/2014	relleno y encalichado de calles, Bo. Marbella II, Autopista Las Americas	Marbella II, Autopista Las Americas	1,453,465.27	1,453,465.27	X				Finalizada
27	027/2014	Relleno y encalichado de calles, Bo. Aguas Locas, Sector las Americas (entrando por el monumento)	Aguas Locas, Sector las Americas	1,405,710.31	1,405,710.31	X				Finalizada
28	028/2014	Solucion de drenaje pluvial, construcción de aceras y contenes, res. Villa Anacaona, carretera de Mendoza	Villa Anacaona, carretera de Mendoza	1,537,859.54	1,505,666.97	X	97.91%			En ejecución
29	029/2014	Construcción de aceras y contenes, km-15, sector las Americas	Sector las Americas	2,337,134.76	2,337,134.76	X				Finalizada
30	030/2014	Construcción de Acera y Contenes, Sector Los Mina Centro	Los Mina Centro	2,266,513.00						No tiene cubicación

31	031/2014	Solucion Drenaje Pluvial y constrccion de Aceras y Contenes. Sector los Minas sur	Sector los Minas Sur	2,036,952.38	2,036,952.38	X				Finalizada
32	032/2014	Construcción de Aceras y Contenes, Sector Cancela Arriba	Cancela Arriba	1,905,788.46						No tiene cubicación
33	033/2014	Relleno y encalichado de calles, Bo. Aguas Locas, Sector las Americas	Sector las Americas	1,267,800.54	1,267,800.54	X				Finalizada
34	034/2014	Relleno y encalichado de calles, Bo. Aguas Locas, Sector las Americas	Aguas Locas, Sector las Americas	1,761,724.43	1,761,724.43	X				Finalizada
35	035/2014	Relleno y Encalichado de calles, Bo. Aguas Locas, Sector las Americas, (entrando por el monumento)	Aguas Locas, Sector las Americas	1,967,299.14	1,967,299.14	X				Finalizada
36	036/2014	Construcción de Acera y Contenes, Aguas Locas, Sector Las Américas	Aguas locas, Sector las americas	2,146,561.02						No tiene cubicación
37	037/2014	Electrificación e Iluminación, Bo. San Miguel, sector Mendoza	San Miguel de Mendoza	1,984,872.24						No tiene cubicación
38	038/2014	Solucion de drenaje pluvial y reconstruccion de aceras y contenes, sector los mameyes (J.V. terminal Esso)	Sector los Mameyes (J.V. terminal Esso)	1,099,142.77	1,099,142.77	X				Finalizada
39	039/2014	Reconstruccion de aceras y contenes, Sector los Minas Sur	Sector los Minas Sur	2,083,742.43	2,083,742.43	X				Finalizada
40	040/2014	Solucion de drenaje pluvial, Los molinos (Asociacion de mujeres amapreco)	Sector los Los molinos	2,136,365.13	2,136,365.13	X				Finalizada
41	041/2014	Construcción de Aceras y Contenes, Marbella 2da. (J. V. Bella Luz)	Marbella 2da.	1,630,151.67						No tiene cubicación
42	042/2014	Construcción de Aceras, Manzana No. 4709, sector Invivienda	Invivienda	1,880,746.19						No tiene cubicación
43	043/2014	Solución Drenaje Pluvial, Bo. Invimosa, Sector Hainamosa	Hainamosa	1,729,348.45	1,729,348.45			100.00%		Finalizada
44	044/2014	Construccion de Aceras y Contenes, Bo. Brisas del Este	Sector Brisas del Este	2,078,283.10		X				No tiene cubicación
45	045/2014	Construccion de Aceras y Contenes. Bo. Las Flores del Sector de brisa del Este	Sector de brisa del Este	2,239,772.79	843,755.37	X		37.67%		En ejecución

46	046/2014	Solucion drenaje pluvial, Bo. Los Corales, Sector el Almirante	Sector el Almirante	2,332,498.53	2,212,588.67	X	94.86%			En ejecución
47	047/2014	Construccion de aceras y contenes, Bo. La Caña , Sector El almirante	Sector El almirante	2,018,424.58		X				No tiene cubicación
48	048/2014	Construcción de Aceras, Contenes y Solución de Drenaje Pluvial, Bo. Buenaventura, Sector de Mendoza	Sector de Mendoza	2,102,896.81	1,685,515.91			80.15%		En ejecución
49	049/2014	Relleno y/o encalichado de calles y construccion de aceras y contenes, Sector villa esfuerzo	Sector villa esfuerzo	915,191.36	915,191.36	X		100.00%		Finalizada
50	050/2014	Remozamiento de Area Verde, Bo. Los Educadores, Antigua Aut. San Isidro	Antigua Aut. San Isidro	3,712,633.34	1,430,591.51			38.53%		En ejecución
51	051/2014	Reconstrucción de Cancha, Malla Ciclónica y Drenaje Pluvial, calle Prof. Feliz Gracia, sector Los Maestros	Los Maestros	3,579,339.69				0.00%		No tiene cubicación
52	052/2014	Construcción de Aceras, Contenes, sector Los Corales (próximo de Cementerio Cristo Salvador)	Los Corales	2,177,335.98				0.00%		No tiene cubicación
53	053/2014	Construcción de Aceras, Contenes, Piso de Cemento y Solución de Drenaje Pluvial Bo. Riviera del Ozama, Los Tres Brazos	Los Tres Brazos	1,574,740.33	360,970.56			22.92%		En ejecución
54	054/2014	Solucion de drenaje pluvial, Urb. Ana Teresa Balaguer	Sector los desamparados de Mendoza	2,126,122.87	2,126,122.87	X				Finalizada
55	055/2014	Construccion aceras y contenes, Brisas de la charles II, Sector Mendoza	Brisas de la charles II, Sector Mendoza	1,990,776.78		X				No tiene cubicación
56	056/2014	Asfalto de tramos de calles, Sector el Tamarindo	Sector el Tamarindo	2,050,606.79	541,336.93	X		26.40%		En ejecución
57	057/2014	Construcción de Aceras, Contenes y Drenaje Pluvial, Sector Villa Liberación	Villa Liberación	2,766,488.72						No tiene cubicación
58	058/2014	Solucion de Drenaje Pluvial, Bo. San Antonio, Sector los mina	San Antonio, Sector los Mina	1,669,940.69	1,669,940.69	X				Finalizada
59	059/2014	Electrificación e Iluminación, Sector Margara II, El Tamarindo	El Tamarindo	2,871,405.84	786,282.62			27.38%		En ejecución

60	060/2014	Construccion de aceras y contenes y drenaje pluvial, Sector Villa Liberacion	Sector Villa Liberacion	1,926,270,13					X				No tiene cubicación
61	061/2014	Solucion de Drenaje Pluvial, Sector Cancino (proximo a Area verde)	Sector Cancino	1,676,729,52					X				No tiene cubicación
62	062/2014	Electrificaci3n e Iluminaci3n (etapa II), Bo. La Caña, sector El Almirante, (J.V. Gran Poder de Dios)	El Almirante	1,932,250.00									No tiene cubicación
63	063/2014	Construcci3n de Aceras y Contenes, Bo. San Antonio, Los Mina (J.V. Comunidad Unida)	Los Mina	1,099,498.71									No tiene cubicación
64	064/2014	Construcci3n Aceras y Contenes, Los Corales	Los Corales	2,056,853.05									No tiene cubicación
65	065/2014	Solucion de drenaje pluvial, Sector Invivienda	Sector Invivienda	816,109,99					X				No tiene cubicación
66	066/2014	Eletrificacion e Iluminacion, Iglesia Santa Monica	Iglesia Santa Monica	431,440.11	314,432.36				X		72.88%		En ejecuci3n
67	067/2014	Construcci3n de Sistema de Abastecimiento de Agua, Res. Nancy Nadesha (dentro del parque)	Res. Nancy Nadesha	989,933.49									No tiene cubicación
68	068/2014	Soluci3n de Drenaje Pluvial, Mendoza (J.V. Brisa de Mendoza)	Mendoza	1,782,454.86									No tiene cubicación
69	069/2014	Construcci3n Aceras y Contenes, Bo. Los Laureles, Brisas del Este	Brisas del Este	1,994,726.30									No tiene cubicación
70	070/2014	Construcci3n Aceras y Contenes y Drenaje Pluvial, Los Molinos (J.V. San pablo)	Los Molinos	2,135,882.85									No tiene cubicación
71	071/2014	Solucion de Drenaje Pluvial, Sector los Failles I	Sector los Failles I	1,454,018.03	1,454,018.03								Finalizada
72	072/2014	Solucion de drenaje pluvial. San Jose de Mendoza	Sector San Jose de Mendoza	1,950,118,17					X				No tiene cubicación
73	073/2014	Recapeo y bacheo de calles, Bo. Pueblo nuevo, Villa Duarte	Sector Pueblo nuevo, Villa Duarte	2,449,048.61	2,438,744.61				X		99.58%		Finalizada
74	074/2014	Construcci3n de Aceras y Contenes, Villa Eloisa II, Sector Brisas del Este	Brisas del Este	2,368,976.90									No tiene cubicación
75	075/2014	Construccion de Aceras y contenes, Urb. Ciudad del Este (J.v Fe y Esperanza)	Urb. Ciudad del Este (J.v Fe y Esperanza)	2,295,978.40	1,409,746.38						61.40%		En ejecuci3n
76	076/2014	Construcci3n de Aceras y Contenes, Urb. Ciudad del Este (J.V. La Nueva Esperanza)	Urb. Ciudad del Este	2,399,269.87	2,003,221.37						83.49%		En ejecuci3n

77	077/2014	Construcción de Aceras y Contenes, Las Flores II, Sector Brisas del Este	Brisas del Este	2,079,233.03						No tiene cubicación
78	078/2014	Construcción de Aceras y contenes Urb. Los Mameyes (Fundación Pro- desarrollo)	Los Mameyes	1,700,440.58	1,700,277.50	X				No tiene cubicación
79	079/2014	Reconstrucción de Aceras y Contenes, Bo. Los Mina Viejo	Los Mina Viejo	2,374,977.87						No tiene cubicación
80	081/2014	Coonstruccion de aceras y contenes, Bo. Rivera del carribe KM. 21 marginal de las Americas	Rivera del carribe KM. 21 marginal de las Americas	2,189,947.01	694,030.97	X		31.69%		En ejecución
81	082/2014	Construccion de aceras y contenes, Bo. Valle de las americas, Prox. Autopista de samana, las americas KM,20	Bo. Valle de las americas	2,023,240.92	673,306.16	X		33.28%		En ejecución
82	083/2014	Solucion de drenaje pluvial, Urb. Jardines del ozama	Urb. Jardines del ozama	1,729,749.14	1,729,749.14	X				Finalizada
83	084/2014	Solucion de drenaje pluvial, Reconstruccion de Aceras y contenes y bacheo, Urb. Altos de cancino	Urb. Altos de cancino	2,098,418.15	1,774,043.02	X	84.54%			En ejecución
84	085/2014	Solución de Drenaje Pluvial y Rotulación de Calles, Valle del Este	Valle del Este	1,419,372.90						No tiene cubicación
85	086/2014	Remozamiento Play, Vista Hermosa	Vista Hermosa	2,989,615.30						No tiene cubicación
86	093/2014	Reconst. de Parques, sector Prados del Cachón	Prados del Cachón	16,928,313.55						No tiene cubicación
87	098/2014	Const.de Area Verde, Trebol, 25 de febrero, con un promedio de 5,461.0 m2.	Trebol, 25 de febrero	3,065,253.10						No tiene cubicación
88		Equipamiento de Club Deportivo y Cultural El Brisal	El Brisal	1,650,000.00						No tiene cubicación
89		Equipamiento de Centro Comunal, av. Ozama #271, Bo. Puerto Rico	Bo. Puerto Rico	1,450,000.00						No tiene cubicación
90		Equipamiento de Fundación Josefina Made, calle Padre Olegario #588, La Barquita	La Barquita	1,400,000.00						No tiene cubicación
				162,646,585.67	60,138,549.32					

FIRMA AUTORIZADA

FECHA

SELLO INSTITUCION

**ANALISIS DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO**

**1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo,
año 2013:**

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras ejecutadas		
Obras en proceso		
Obras pendientes		
TOTAL		

**2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto
Participativo:**

Fondo de Disponibilidad Financiera	Monto de las obras ejecutadas y en proceso	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF	Porcentaje de ejecución

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE
OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2014
(RD\$)

No.	No. Presup.	OBRAS PROGRAMADAS	CONTRATISTA	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				STATUS			
				Presupuesto	Ejecutado	Terminada	Más 80%	Menos 50%	20% Avance	Cub. No.	Fecha	Fecha de Remisión	Observación
1	001/2014	Remozamiento de Infraestructura Deportiva, Play de Los Tres Ojos (detrás de los Bomberos)	JOHANNA SEGURA JAQUEZ	3,054,014.19	725,258.42			23.75%	Si	Primera	18/12/14	24/12/14	En ejecución
2	002/2014	Reconstrucción de Piso y Escalones de Hormigon, Bo. Los Platanitos, Sector Ens. Ozama	XIKEDA SRL	1,213,802.77	1,213,802.77	X	100.00%		Si	1ra. Y única	18/3/15	8/4/15	Finalizada
3	003/2014	Reconstrucción De Aéreas Deportivas, Construcción De Baños (Cancha), Sector Italia	ARQ. HALMAR DANIEL DECENA OROSCO (CODIA)	2,213,179.13	399,460.26				Si	Pago avance			En ejecución
4	004/2014	Construcción de Piso y Escalones en Hormigon de Callejones, Bo. Maquiteria Villa Duarte	ING. LUIS CESAR RAMIREZ	1,475,388.03	1,475,388.03	X	100.00%		Si	2da. Y última	14/4/15		No se a Enviado, Por falta de documentacion Finalizada
5	005/2014	Construcción de Pisos y Escalones, Canaleta en Callejones, Bo. Maquiteria, Villa Duarte II	AVI CONSTRUCTORA	2,454,529.38	1,552,196.03	X		63.24%	Si	2da. Y última	13/4/15		No se a Enviado, Por falta de documentacion Finalizada
6	006/2014	Remozamiento de Cancha, C\4ta, Bo. El Pensador, Sector Parque del Este	ING. JOYCE GALARE SANTOS VASQUEZ	1,827,719.84	638,839.36			34.95%	Si	Primera	10/12/15	25/12/2014	Enviada En ejecución
7	007/2014	Reconstrucción de Cancha, Res. Oriental, sector Villa Faro	CONSTRUCTORA PLINIO MELO S.A (PLIMESA)	459,798.65	76,414.28				Si	Pago avance			Existe un conflicto en la comunidad
8	008/2014	Solución de Drenaje Pluvial, Sector Alma Rosa I	ARQ. BELKIS REGINA RAMÍREZ NAUT	1,359,899.37	1,359,899.37	X	100.00%		Si	2da. Y última	17/3/15	30/12/2014	Enviado Finalizada
9	009/2014	Solución Drenaje Pluvial, Sector Patria Mella (El Hoyo)	ARQ. BELKIS REGINA RAMÍREZ NAUT	1,882,205.75	1,647,944.81		87.55%		Si				En ejecución
10	010/2014	Bacheo de Calles y Solucion de Drenaje Pluvial, Sector El Brisal (en las Proximidades al Club)	ING ANDRES MIGUEL POLANCO GONZALEZ (CODIA)	2,177,568.66	2,052,561.24		94.26%		Si	Primera	20/3/15	30/3/2014	Enviado En ejecución
11	011/2014	Construcción Piso en Callejones y Solución de Drenaje Pluvial, Bo. La Campana, Sector Villa Faro	ING. JUANA FRANCISCA SILFA ROSA	1,817,980.84	1,817,980.84	X	100.00%		Si	1ra. Y única	23/10/14	14/11/2014	Enviado Finalizada
12	012/2014	Solucion de Drenaje Pluvial, Sector Villa Faro	ING. JUANA FRANCISCA SILFA ROSA	1,818,268.57	1,818,268.57	X			Si	1ra. Y única	23/10/14	3/11/14	Finalizada
13	013/2014	Arreglo de Piso de Hormigón en Callejones y Drenaje, Bo. San Antonio, Sector Los Mina Norte	ING. FIDEL BLASDIMIR REYNOSO MONTERO	1,238,194.57					Si				no ha iniciado terminada esperanso la cubicacion final
14	014/2014	Bacheo de Calles y Solución de Drenaje Pluvial, Bo. Vietnam, Sector de Los Mina	ING. IVAN PONCIANO PAEZ	2,357,764.15	1,677,979.07	X		71.17%	Si	Primera	17/3/15		

15	015/2014	Conatruccion de tramos en canaleta en H.A., Bo Santo Thomas de Aquino, Sector los tres brazos	ING. FIDEL BLASDIMIR REYNOSO MONTERO	4,443,441.45																No tiene cubicación		
16	016/2014	Reconstrucción de Aceras, Contenes y Solución de Drenaje Pluvial, Sector Maquetaría	AVI CONSTRUCTORA	2,165,665.75																no ha iniciado		
17	017/2014	Solución de Drenaje Pluvial, Sector Los Mameyes	ING. PEDRO MANUEL ROJAS MARTÍNEZ	2,291,028.12	1,550,622.34	X	67.68%													Enviada 09/12/2014	En ejecución	
18	018/2014	Construcción de Escalones, piso de hormigon y canaleta, Bo. Barrancones del Sector de los Minas	COMPAÑIA CAMBIO TOTAL SRL	2,255,618.07	420,187.66	X															en ejecucion	
19	019/2014	Solución de Drenaje Pluvial y Reconst. de Aceras y Contenes, Sector Prado del Cachón	CONSTRUCTORA PLINIO MELO S.A (PLIMESA)	2,033,643.58	2,033,643.58	X	100.00%														Enviada 29/12/2014	Finalizada
20	020/2014	Bacheo de calles, Ens. Isabelita	ING. HEYDI KARINA PICHARDO LORA	2,363,739.06																	en ejecucion	
21	021/2014	Construcción de Aceras y Contenes, Sector Cancino Adentro	INMOBILIARA Y CONSTRUCTORA TAVERAS CASTILLO (ICONSTA)	1,726,447.16																	no ha iniciado	
22	022/2014	Asfaltado y Bacheo en Calles, Bo. Nuevo amanecer, sector Alma Rosa I	En Licitación (sorteo del CODIA)	1,594,821.04																	No tiene cubicación	
23	023/2014	Construccion de aceras, contenes y badenes, respaldo loos tres ojos	PARIX DOMINICANA	2,035,869.06																	inicio	
24	024/2014	Relleno y Encalichado de Calles, Bo. Nuevo Amanecer (entrando por el Club de Aduana de Las Americas)	GESTION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS GPIS SRL	1,876,640.40	1,527,910.29	X	81.42%														Enviada 18/3/2015	En ejecución
25	025/2014	Reconstrucción de Aceras, Contenes y Solución Drenaje Pluvial, Bo. Prados, Sector Lucerna	ING. EMMANUEL MALDONADO TAPIA	2,273,968.52	2,273,968.52	X															Enviada 14/11/2014	Finalizada
26	026/2014	Relleno y Encalichado de Calles, Bo. Marbella II, Autopista Las Americas	ING. DIANA LEONOR FELIZ SUERO	1,453,465.27	1,453,465.27	X															3/11/14	Finalizada
27	027/2014	Relleno y/o Encalichado de Calles, Bo. Nuevo Amanecer, Autopista Las Americas	JACOMSA SRL	1,405,710.31	1,405,710.31	X															Enviada 31/12/2014	Finalizada
28	028/2014	Construcción de Acera, Contenes y Solucion de Drenaje Pluvial, Res. Villa Anacaona, Carretera de Mendoza	PROYECTOS CIVILES DOMINICANOS (PROCIDOM) SRL	1,537,859.54	1,537,859.54	X	100.00%														Enviada 10/3/2015	Finalizada
29	029/2014	Construccion de Aceras y Contenes, Sector Americas, Km 15	ING. WILMAN ESPINOSA	2,337,134.76	2,337,134.76	X															Enviada 9/12/14	Finalizada
30	030/2014	Construcción de Acera y Contenes, Sector Los Mina Centro	ING. TEMISTOCLET EUGENIO CREALES POUERIE	2,266,513.00	381,548.48																	en ejecucion
31	031/2014	Solucion drenaje Pluvial, Construcción de Acera y Contenes, Sector Los Mina Sur	ING. ALFONSO BIDO SANTANA	2,036,952.38	2,036,952.38	X															Enviada 22/9/14	Finalizada
32	032/2014	Construcción de Aceras y Contenes, Sector Cancela Arriba	BIOTEC CONSTRUCTORA	1,905,788.46	337,294.89																	No tiene cubicación
33	033/2014	Relleno y Encalichado de Calles, Aguas Locas, Sector Las Americas	PROYECTOS CIVILES DOMINICANOS (PROCIDOM) SRL	1,267,800.54	1,267,800.54	X															No esta Recibida en la Cubicacion	Finalizada
34	034/2014	Relleno y Encalichado de Calles, Bo. Aguas Locas, Sector Las Americas	JACOMSA SRL	1,761,724.43	1,761,724.43	X															Enviada 07/01/20115	Finalizada

35	035/2014	Relleno y Encalichado de Calles, Bo. Aguas Locas, Sector Las Americas (entrando por el monumento)	ING. DIANA LEONOR FELIZ SUERO	1,967,299.14	1,967,299.14	X			Si	2da. Y última	18/12/14	Enviada 29/12/2014	Finalizada
36	036/2014	Construcción de Acera y Contenes, Aguas Locas, Sector Las Americas	BIOTEC CONSTRUCTORA	2,146,561.02	860,684.67			40.10%	Si	Primera	17/3/15	ojo	En ejecución
37	037/2014	Electrificación e Iluminación, Bo. San Miguel, sector Mendoza	INSERT SRL	1,984,872.24	370,546.43				Si	Pago avance			en ejecucion
38	038/2014	Solucion de Drenaje Pluvial y Reconstruccion de Aceras y Contenes, Sector Los Mameyes (J.V Terminal Esso) Mameyes	ING. JUANA FRANCISCA SILFA ROSA	1,099,142.77	1,099,142.77	X			Si	1ra. Y única	1/7/14	Enviada 4/8/2014	Finalizada
39	039/2014	Reconstrucción de Aceras y Contenes, Sector Los Mina Sur	HYPATIA HAIDIL CAMINERO PEÑA	2,083,742.43	2,083,742.43	X			Si	1ra. Y única	21/11/14	Enviada 18/12/2014	Finalizada
40	040/2014	Solución de Drenaje Pluvial, Los Molinos (Asociación de Mujeres Amapreco)	INDICOM, S. A.	2,136,365.13	2,136,365.13	X	100.00%		Si	4ra. Y última	26/11/14	Enviada 17/12/2014	Finalizada
41	041/2014	Construcción de Aceras y Contenes, Marbella 2da. (Junta de Vecinos Bella Luz)	ARQ. LULIANA JIMENEZ	1,630,151.67	1,126,448.20			69.10%	Si	Primera	18/3/15	Enviada 31/03/2015	En ejecución
42	042/2014	Construcción de Aceras, Manzana No. 4709, sector Invivienda	ING. ESCARLET IVON LEON GONZALEZ	1,880,746.19	335,757.85				Si	Pago avance			en ejecucion
43	043/2014	Solución Drenaje Pluvial, Bo. Invimosa, Sector Hainamosa	ING. ANGEL DEL JESUS MENDEZ MENDEZ	1,729,348.45	1,729,348.45			100.00%	Si	2da. Y última	15/10/14	Enviada 03/12/2014	Finalizada
44	044/2014	Construccion de Aceras y Contenes, Sector Brisas del Este	ING. CARLOS DAVID MONTAN ARAUJO	2,078,283.10	404,808.34	X			Si	Pago avance			en ejecucion
45	045/2014	Construcción de Aceras y Contenes, Bo. Las Flores del Sector de Brisa del Este	ING. CARLOS DAVID MONTAN ARAUJO	2,239,772.79	843,755.37	X		37.67%	Si	Primera	6/2/15	Enviado 25/02/2015	En ejecución
46	046/2014	Solución Drenaje Pluvial, Bo. Los Corales, Sector El Almirante	ING. ANGEL DEL JESUS MENDEZ MENDEZ	2,332,498.53	2,332,498.53	X	100.00%		Si	3era. Y última	24/3/15	Falta documentación	Finalizada
47	047/2014	Construccion de aceras y contenes, Bo. La Caña, Sector El almirante	CONSTRUCTORA PEÑA RUBIO	2,018,424.58	1,811,502.46	X			Si	Primera	16/4/15	Falta documentación	En Ejecucion
48	048/2014	Construcción de Aceras, Contenes y Solución de Drenaje Pluvial, Bo. Buenaventura, Sector de Mendoza	ARQ. JOHANNA ALTAGRACIA FORTUNA NUÑEZ	2,102,896.81	1,884,945.75			89.64%	Si	Segunda	17/3/15	Enviada 19/03/2015	En ejecución
49	049/2014	Relleno y/o Encalichado de Calles y Construcción de Aceras y Contenes, Sector Villa Esfuerzo	ING. BLASDIMIR ILIANO VASQUEZ SEGURA	915,191.36	915,191.36	X		100.00%	Si	1ra. Y única	19/12/14	29/12/14	Finalizada
50	050/2014	Remozamiento de Area Verde, Bo. Los Educadores, Antigua Aut. San Isidro	CONSTRUCTORA PROGECORP SRL	3,712,633.34	1,430,591.51			38.53%	Si	Primera	19/2/15	Enviada 10/03/2015	En ejecución
51	051/2014	Reconstrucción de Cancha, Malla Ciclónica y Drenaje Pluvial, Calle Prof. Félix Gracia, Sector Los Maestros	PARIX DOMINICANA	3,579,339.69	766,075.46			21.40%	No	Primera	13/3/15	Falta documentación	En ejecución
52	052/2014	Construcción de Aceras y Contenes, Sector Los Corales (Proximo al Cementerio Cristo Salvador)	ING. MARINELLIS CORTORREAL	2,177,335.98	1,263,312.63			58.02%	Si	Primera	11/3/15	Enviado 19/03/2015	En ejecución
53	053/2014	Construcción de Aceras, Contenes, Piso de Cemento y Solución de Drenaje Pluvial Bo. Riviera del Ozama, Los Tres Brazos	ING. MELVIN CASTILLO	1,574,740.33	1,170,692.16			74.34%	Si	Tercera	15/4/15	Enviada 18/03/2015	En ejecución
54	054/2014	Solucion de Drenaje Pluvial, Urbanizacion Ana Teresa Balaguer	PROYECTOS CIVILES DOMINICANOS (PROCIDOM) SRL	2,126,122.87	2,126,122.87	X		100.00%	Si	3ra. Y última	13/11/14	Enviada 30/12/2014	Finalizada
55	055/2014	Construccion aceras y contenes, Bo. Brisas de la charles II, Sector Mendoza	CONSTRUCTORA PEÑA RUBIO	1,990,776.78	391725.46	X		19.68%	Si	Pago avance			No tiene cubicación

56	056/2014	Asfaltado de tramos de Calles, Sector El Tamarindo	JACOMSA SRL	2,050,606.79	541,336.93	X		26.40%	Si	Primera	24/11/14	Enviada 23/12/2014	En ejecución
57	057/2014	Construcción de Aceras, Contenes y Drenaje Pluvial, Sector Villa Liberación	ING. NELSON BENJAMIN ACOSTA	2,766,488.72	456,834.84				Si	Pago avance			No tiene cubicación
58	058/2014	Solución de Drenaje Pluvial, Bo. San Antonio, Sector Los Mina	ING. ALFONSO BIDO SANTANA	1,669,940.69	1,669,940.69	X			Si	2da. Y última	19/12/14	Enviado 29/12/2014	Finalizada
59	059/2014	Electrificación e Iluminación, Sector Margara II, El Tamarindo	ING. JESUS RAFAEL CEPEDA ENCARNACION	2,871,405.84	786,282.62			27.38%	Si	Primera	6/2/15	Enviada 18/02/2015	En ejecución
60	060/2014	Construcción de aceras y contenes y drenaje pluvial, Sector Villa Liberación	ARQ. TEMISTOCLET EUGENIO CREALES POUERIE	1,926,270.13	381,548.48	X			Si	Pago avance			No tiene cubicación
61	061/2014	Solución de Drenaje Pluvial, Sector Cancino (proximo a Area verde)	ING. IVAN PONCIANO PAEZ	1,676,729.50	1,676,729.50	X	100.00%		Si	1ra. Y única	17/3/15	30/3/15	Finalizada
62	062/2014	Electrificación e Iluminación (etapa II), Bo. La Caña, sector El Almirante, (J.V. Gran Poder de Dios)	INSERT SRL	1,932,250.00					No				No tiene cubicación
63	063/2014	Construcción de Aceras y Contenes, Bo. San Antonio, Los Mina (J.V. Comunidad Unida)	ING. LUIS JOSE MORDAN HERRERA	1,099,498.71	198,430.01				Si	Pago avance			No tiene cubicación
64	064/2014	Construcción Aceras y Contenes, Manzana 5, Sector Los Corales	ING. ESCARLET IVON LEON GONZALEZ	2,056,853.05	893,047.04				Si	Primera	15/4/15	Falta documentación	No tiene cubicación
65	065/2014	Solución de drenaje pluvial, Sector Invienda	ARQ. BELKIS REGINA NAUT	816,109.99		X			Si				en ejecucion
66	066/2014	Electrificación e Iluminación, Iglesia Santa Monica	ING. FRANCISCO ALBERTO CORNELIO SALAZAR	431,440.11	314,432.36	X		72.88%	Si	Primera	6/2/15	Enviada 13/02/2015	En ejecución
67	067/2014	Construcción de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable, Res. Nancy Nadesha (dentro del parque)	ING. JUNIOR RAMON ALEJANDRO NUÑEZ GARCIA	989,933.49	294,284.76			29.73%	Si	Primera	13/3/15	Falta documentación	En ejecución
68	068/2014	Solución de Drenaje Pluvial, Mendoza (Junta de Vecinos Brisa de Mendoza)	ING. MARINELLIS CORTORREAL	1,782,454.86	1,790,721.93		100.46%		Si	Primera	13/3/15	Enviado 24/03/2015	Finalizada
69	069/2014	Construcción Aceras y Contenes, Bo. Los Laureles, Brisas del Este	ING. CARMEN ODETTE TINEO ROSARIO	1,994,726.30	359,028.81				Si	Pago avance			en proceso de licitacion
70	070/2014	Construcción Aceras y Contenes y Drenaje Pluvial, Sector Los Molinos (J.V. San pablo)	GESTION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS GPIS SRL	2,135,882.85					No				en ejecucion
71	071/2014	Solución de Drenaje Pluvial, Los Frailes I	ING. DIANA LEONOR FELIZ SUERO	1,454,018.03	1,454,018.03				Si	2da. Y última	18/11/14	Enviada 29/12/2014	Finalizada
72	072/2014	Solución de Drenaje Pluvial, Sector San José de Mendoza	ARQ. JOHANNA ALTAGRACIA FORTUNA NUÑEZ	1,891,650.08	1,607,892.80	X	85.00%		Si	Primera	11/3/15	Enviada 18/03/2015	En ejecución
73	073/2014	Recapeo y Bacheo de Calles, Bo. Pueblo Nuevo, Villa Duarte	ING. BLASDIMIR ILIANO VASQUEZ SEGURA	2,449,048.61	2,438,744.61	X	99.58%		Si	1ra. Y única	10/9/14	Enviada 01/10/2014	Finalizada
74	074/2014	Construcción de Aceras y Contenes, Villa Eloísa II, Sector Brisas del Este	ING. CARMEN ODETTE TINEO ROSARIO	2,368,976.90	427,430.31				Si	Pago avance			en ejecucion
75	075/2014	Construcción de Aceras y Contenes, Urb. Ciudad del Este (J.V. Fe y Esperanza)	ING. GALAN GRULLON & MONTAS, SRL	2,295,978.40	1,409,746.38			61.40%	Si	Primera	6/2/15	Enviada 25/02/2015	En ejecución

76	076/2014	Construcción de Aceras y Contenes, Urb. Ciudad del Este (J.V. La Nueva Esperanza)	ING. GALAN GRULLON & MONTAS, SRL	2,399,240.32	2,399,240.32		100.00%		Si	2da. Y última	26/3/15	Falta documentación	Finalizada
77	077/2014	Construcción de Aceras y Contenes, Las Flores II, Sector Brisas del Este	ING. LAURA MARCEL UREÑA GUERRERO	2,079,233.03					Si				esta en licitación
78	078/2014	Construcción de Aceras y contenes Urb. Los Mameyes (Fundación Pro- desarrollo)	ING. LUIS CESAR RAMIREZ	1,700,440.58	1,700,277.50	X			No				no iniciada
79	079/2014	Reconstrucción de Aceras y Contenes, Bo. Los Mina Viejo	Pendiente	2,374,977.87					No				no ha iniciado
80	080/2014	Construcción de Aceras y Contenes, Bo. Margara I, Tamarindo Adentro Margara	ING. ROSA MARIA DE JESUS ARNO	1,951,853.44	1,951,853.44	X	100.00%		Si	1ra. Y única	18/3/15	21/3/15	Finalizada
81	081/2014	Construcción de Aceras y Contenes, Bo. Rivera del Caribe, km. 21, Marginal de Las Americas	ING. JOSE ANGELA HERRERA	2,189,947.01	694,030.97	X		31.69%	Si	Primera	24/2/15	Enviada 10/03/2015	En ejecución
82	082/2014	Construcción de aceras y contenes, Bo. Valle de las Americas, Prox. Autopista de samana, las Americas KM,20	INDICOM, S. A.	2,023,240.92	1,899,227.04	X	93.87%		Si	Segunda	16/4/15	Falta documentación	En ejecución
83	083/2014	Solución de Drenaje Pluvial, Jardines del Ozama	ING. PEDRO MANUEL ROJAS MARTÍNEZ	1,729,749.14	1,729,749.14	X			Si	1ra. Y única	11/8/14	Enviada 23/9/2014	Finalizada
84	084/2014	Solución de Drenaje Pluvial, Reconstrucción Aceras, Contenes y Bacheo, Urb. Altos de Cancino	CONSTRUCTORA PLINIO MELO S.A (PLIMESA)	2,098,418.15	2,098,418.15	X	100.00%		Si	2da. Y última	3/3/15	Enviada 19/03/2015	Finalizada
85	085/2014	Construcción de Aceras, Contenes, Rotarios de Calles y Solución de Drenaje Pluvial, Sector Valle del Este	ING. ANA CRISTINA CLETO CARMONA	1,419,372.90					?				no ha iniciado
86	086/2014	Remozamiento Play, Sector Vista Hermosa	ING. MANUEL MILCIADES FRANCO CRUZ	2,989,615.30	533,146.99				Si	Pago avance			No tiene cubicación
87	096/2014	Reconstrucción de Boulevard la Milagrosa, Bo. Invi, Los Mina Sur	GRUPO MILOMAR, S.R.L.	12,438,623.23	4,033,620.36			32.43%		Primera	16/4/15		En ejecución
88	098/2014	Reconstrucción de Multiusos, Areas Deportivas y Recreativas, Sector ens. Isabelita)	ING TANIA CASTILLO	6,277,798.10	1,133,098.82			18.05%	Si	Pago avance			En ejecución
89		Equipamiento de Club Deportivo y Cultural El Brisal		1,650,000.00									No tiene cubicación
90		Equipamiento de Centro Comunal, av. Ozama #271, Bo. Puerto Rico		1,450,000.00									No tiene cubicación
91		Equipamiento de Fundación Josefina Made, calle Padre Olegario #588, La Barquita		1,400,000.00									No tiene cubicación
92	104/2014	Reconstrucción de Parque, Sector de Los Prados del Cachon	ARQ. MILAGROS ARACELIS LORENZO SOLER	16,928,313.55	2,787,489.37			16.47%	Si	Primera	10/3/15		En ejecución
				207,951,036.01	99,792,697.71								

FIRMA AUTORIZADA

FECHA

SELLO INSTITUCION

ANALISIS DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo,

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras ejecutadas	32	
Obras en proceso	35	
Obras pendientes		
TOTAL		

Ejecución PP 2014	
Obras	Cantidad
Contratadas	82
En Ejecución	35
Finalizadas	32

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto

Fondo de Disponibilidad Financiera	Monto de las obras ejecutadas y en proceso	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF	Porcentaje de ejecución



PROVINCIA DE SANTO DOMINGO

Ayuntamiento de Santo Domingo Este

"Año de la Interacción y Participación de los Municipios en las Ejecutorias del ASDE"

Dirección General de Supervisión y Fiscalización

OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO AÑO 2014

(RD\$)

No.	No. Presup.	OBRAS PROGRAMADAS	CONTRATISTA	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE			STATUS		
				Presupuesto	Ejecutado	Terminada	Más 80%	Menos 50%	20% Avance	Cub. No.	Observación
1	001/2014	Remozamiento de Infraestructura Deportiva, Play de Los Tres Ojos (detrás de los Bomberos)	JOHANNA SEGURA JAQUEZ	3,054,014.19	725,258.42			23.75%	Si	Primera	En ejecución
2	002/2014	Reconstrucción de Piso y Escalones de Hormigon, Bo. Los Platanitos, Sector Ens. Ozama	XIKEDA SRL	1,213,802.77	1,213,802.77	X	100.00%		Si	Ira. Y única	Finalizada
3	003/2014	Reconstrucción De Aéreas Deportivas, Construcción De Baños (Cancha), Sector Italia	ARQ. HALMAR DANIEL DECENA OROSCO (CODIA)	2,213,179.13	399,460.26				Si	Pago avance	En ejecución
4	004/2014	Construcción de Piso y Escalones en Hormigon de Callejones, Bo. Maquiteria Villa Duarte	ING. LUIS CESAR RAMIREZ	1,475,388.03	1,475,388.03	X	100.00%		Si	2da. Y última	Finalizada
5	005/2014	Construcción de Pisos y Escalones, Canaleta en Callejones, Bo. Maquiteria, Villa Duarte II	AVI CONSTRUCTORA	2,454,529.38	2,454,529.38	X			Si	2da. Y última	Finalizada
6	006/2014	Remozamiento de Cancha, C\4ta, Bo. El Pensador, Sector Parque del Este	ING. JOYCE GALARE SANTOS VASQUEZ	1,827,719.84	638,839.36			34.95%	Si	Primera	En ejecución
7	007/2014	Reconstrucción de Cancha, Res. Oriental, sector Villa Faro	CONSTRUCTORA PLINIO MELO S.A (PLIMESA)	459,798.65	76,414.28				Si	Pago avance	No iniciada por conflicto en la comunidad
8	008/2014	Solución de Drenaje Pluvial, Sector Alma Rosa I	ARQ. BELKIS REGINA RAMÍREZ NAUT	1,359,899.37	1,359,899.37	X	100.00%		Si	2da. Y última	Finalizada
9	009/2014	Solución Drenaje Pluvial, Sector Patria Mella (El Hoyo)	ARQ. BELKIS REGINA RAMÍREZ NAUT	1,882,205.75	1,647,944.81			87.55%	Si	Pago avance	En ejecución
10	010/2014	Bacheo de Calles y Solucion de Drenaje Pluvial, Sector El Brisal (en las Proximidades al Club)	ING ANDRES MIGUEL POLANCO GONZALEZ (CODIA)	2,177,568.66	2,052,561.24			94.26%	Si	Primera	En ejecución
11	011/2014	Construcción Piso en Callejones y Solución de Drenaje Pluvial, Bo. La Campana, Sector Villa Faro	ING. JUANA FRANCISCA SILFA ROSA	1,817,980.84	1,817,980.84	X	100.00%		Si	Ira. Y única	Finalizada

12	012/2014	Solucion de Drenaje Pluvial, Sector Villa Faro	ING. JUANA FRANCISCA SILFA ROSA	1,818,268.57	1,818,268.57	X	100.00%		Si	Ira. Y única	Finalizada
13	013/2014	Arreglo de Piso de Hormigón en Callejones y Drenaje, Bo. San Antonio, Sector Los Mina Norte	ING. FIDEL BLASDIMIR REYNOSO MONTERO	1,238,194.57					No		No iniciada, cheque de avance en proceso
14	014/2014	Bacheo de Calles y Solución de Drenaje Pluvial, Bo. Vietnam, Sector de Los Mina	ING. IVAN PONCIANO PAEZ	2,357,764.15	1,677,979.07			71.17%	Si	Primera	En ejecución
15	015/2014	Construcción de tramos en canaleta en H.A., Bo Santo Thomas de Aquino, Sector los tres brazos	ING. FIDEL BLASDIMIR REYNOSO MONTERO	4,443,441.45	864,185.55				Si	Pago avance	En ejecución
16	016/2014	Reconstrucción de Aceras, Contenes y Solución de Drenaje Pluvial, Sector Maquitería	AVI CONSTRUCTORA	2,165,665.75					No		No iniciada, cheque de avance en proceso
17	017/2014	Solución de Drenaje Pluvial, Sector Los Mameyes	ING. PEDRO MANUEL ROJAS MARTÍNEZ	2,291,028.12	1,550,622.34			67.68%	Si	Primera	En ejecución
18	018/2014	Construcción de Escalones, piso de hormigon y canaleta, Bo. Barrancones del Sector de los Minas	COMPAÑIA CAMBIO TOTAL SRL	2,255,618.07	420,187.66				Si	Pago avance	En ejecución
19	019/2014	Solución de Drenaje Pluvial y Reconst. de Aceras y Contenes, Sector Prado del Cachón	CONSTRUCTORA PLINIO MELO S.A (PLIMESA)	2,033,643.58	2,033,643.58	X	100.00%		Si	Ira. Y única	Finalizada
20	020/2014	Bacheo de calles, Ens. Isabelita	ING. HEYDI KARINA PICHARDO LORA	2,363,739.06	459,174.21				Si	Pago avance	En ejecución
21	021/2014	Construcción de Aceras y Contenes, Sector Cancino Adentro	INMOBILIARA Y CONSTRUCTORA TAVERAS CASTILLO (ICONSTA)	1,726,447.16					No		No iniciada, cheque de avance en proceso
22	022/2014	Asfaltado y Bacheo en Calles, Bo. Nuevo Amanecer, Sector Alma Rosa I	ING. ARELIS ALTAGRACIA JIMENEZ MOREL	1,594,821.04	308,091.94				Si	Pago avance	En ejecución
23	023/2014	Construcción de aceras, contenes y badenes, respaldo los Tres ojos	PARIX DOMINICANA	2,035,869.06							No iniciada, cheque de avance en proceso
24	024/2014	Relleno y Encalichado de Calles, Bo. Nuevo Amanecer (entrando por el Club de Aduana de Las Americas)	GESTION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS GPIS SRL	1,876,640.40	1,527,910.29			81.42%	Si	Primera	En ejecución
25	025/2014	Reconstrucción de Aceras, Contenes y Solución Drenaje Pluvial, Bo. Prados, Sector Lucerna	ING. EMMANUEL MALDONADO TAPIA	2,273,968.52	2,273,968.52	X			Si	2da. Y última	Finalizada
26	026/2014	Relleno y Encalichado de Calles, Bo. Marbella II, Autopista Las Americas	ING. DIANA LEONOR FELIZ SUERO	1,453,465.27	1,453,465.27	X			Si	2da. Y última	Finalizada
27	027/2014	Relleno y/o Encalichado de Calles, Bo. Nuevo Amanecer, Autopista Las Americas	JACOMSA SRL	1,405,710.31	1,405,710.31	X			Si	2da. Y última	Finalizada
28	028/2014	Construcción de Acera, Contenes y Solucion de Drenaje Pluvial, Res. Villa Anacaona, Carretera de Mendoza	PROYECTOS CIVILES DOMINICANOS (PROCIDOM) SRL	1,537,859.54	1,537,859.54	X	100.00%		Si	3ra. Y última	Finalizada
29	029/2014	Construcción de Aceras y Contenes, Sector Americas, Km 15	ING. WILMAN ESPINOSA ESPINOSA	2,337,134.76	2,337,134.76	X	100.00%		Si	2da. Y última	Finalizada

30	030/2014	Construcción de Acera y Contenes, Sector Los Mina Centro	ING. TEMISTOCLET EUGENIO CREALES POUERIE	2,266,513.00	381,548.48					Si	Pago avance	En ejecución
31	031/2014	Solucion drenaje Pluvial, Construcción de Acera y Contenes, Sector Los Mina Sur	ING. ALFONSO BIDO SANTANA	2,036,952.38	2,036,952.38	X	100.00%			Si	2da. Y última	Finalizada
32	032/2014	Construcción de Aceras y Contenes, Sector Cancela Arriba	BIOTEC CONSTRUCTORA	1,905,788.46	337,294.89					Si	Pago avance	En ejecución
33	033/2014	Relleno y Encalichado de Calles, Aguas Locas, Sector Las Americas	PROYECTOS CIVILES DOMINICANOS (PROCIDOM) SRL	1,267,800.54	1,267,800.54	X	100.00%			Si	2da. Y última	Finalizada
34	034/2014	Relleno y Encalichado de Calles, Bo. Aguas Locas, Sector Las Americas	JACOMSA SRL	1,761,724.43	1,761,724.43	X	100.00%			Si	2da. Y última	Finalizada
35	035/2014	Relleno y Encalichado de Calles, Bo. Aguas Locas, Sector Las Americas (entrando por el monumento)	ING. DIANA LEONOR FELIZ SUERO	1,967,299.14	1,967,299.14	X	100.00%			Si	2da. Y última	Finalizada
36	036/2014	Construcción de Acera y Contenes, Aguas Locas, Sector Las Americas	BIOTEC CONSTRUCTORA	2,146,561.02	860,684.67			40.10%		Si	Primera	En ejecución
37	037/2014	Electrificación e Iluminación, Bo. San Miguel, sector Mendoza	INSERT SRL	1,984,872.24	370,546.43					Si	Pago avance	En ejecución
38	038/2014	Solucion de Drenaje Pluvial y Reconstruccion de Aceras y Contenes, Sector Los Mameyes (J.V Terminal Esso) Mameyes	ING. JUANA FRANCISCA SILFA ROSA	1,099,142.77	1,099,142.77	X	100.00%			Si	1ra. Y única	Finalizada
39	039/2014	Reconstrucción de Aceras y Contenes, Sector Los Mina Sur	HYPATIA HAILDIL CAMINERO PEÑA	2,083,742.43	2,083,742.43	X	100.00%			Si	1ra. Y única	Finalizada
40	040/2014	Solución de Drenaje Pluvial, Los Molinos (Asociación de Mujeres Amapreco)	INDICOM, S. A.	2,136,365.13	2,136,365.13	X	100.00%			Si	4ra. Y última	Finalizada
41	041/2014	Construcción de Aceras y Contenes, Marbella 2da. (Junta de Vecinos Bella Luz)	ARQ. LULIANA JIMENEZ	1,630,151.67	1,126,448.20			69.10%		Si	Primera	En ejecución
42	042/2014	Construcción de Aceras, Manzana No. 4709, sector Invivienda	ING. ESCARLET IVON LEON GONZALEZ	1,880,746.19	335,757.85					Si	Pago avance	En ejecución
43	043/2014	Solución Drenaje Pluvial, Bo. Invimosa, Sector Hainamosa	ING. ANGEL DEL JESUS MENDEZ MENDEZ	1,729,348.45	1,729,348.45	X	100.00%			Si	2da. Y última	Finalizada
44	044/2014	Construccion de Aceras y Contenes, Sector Brisas del Este	ING. CARLOS DAVID MONTAN ARAUJO	2,078,283.10	404,808.34					Si	Pago avance	En ejecución
45	045/2014	Construcción de Aceras y Contenes, Bo. Las Flores del Sector de Brisa del Este	ING. CARLOS DAVID MONTAN ARAUJO	2,239,772.79	843,755.37			37.67%		Si	Primera	En ejecución
46	046/2014	Solución Drenaje Pluvial, Bo. Los Corales, Sector El Almirante	ING. ANGEL DEL JESUS MENDEZ MENDEZ	2,332,498.53	2,332,498.53	X	100.00%			Si	3era. Y última	Finalizada
47	047/2014	Construccion de aceras y contenes, Bo. La Caña, Sector El almirante	CONSTRUCTORA PEÑA RUBIO	2,018,424.58	1,811,502.46					Si	Primera	En ejecución
48	048/2014	Construcción de Aceras, Contenes y Solución de Drenaje Pluvial, Bo. Buenaventura, Sector de Mendoza	ARQ. JOHANNA ALTAGRACIA FORTUNA NUÑEZ	2,102,896.81	1,884,945.75			89.64%		Si	Segunda	En ejecución
49	049/2014	Relleno y/o Encalichado de Calles y Construccion de Aceras y Contenes, Sector Villa Esfuerzo	ING. BLASDIMIR ILIANO VASQUEZ SEGURA	915,191.36	915,191.36	X	100.00%			Si	1ra. Y única	Finalizada
50	050/2014	Remozamiento de Area Verde, Bo. Los Educadores, Antigua Aut. San Isidro	CONSTRUCTORA PROGECORP SRL	3,712,633.34	1,430,591.51			38.53%		Si	Primera	En ejecución

51	051/2014	Reconstrucción de Cancha, Malla Ciclónica y Drenaje Pluvial, Calle Prof. Félix Gracia, Sector Los Maestros	PARIX DOMINICANA	3,579,339.69	766,075.46			21.40%	No	Primera	En ejecución
52	052/2014	Construcción de Aceras y Contenes, Sector Los Corales (Proximo al Cementerio Cristo Salvador)	ING. MARINELLIS CORTORREAL	2,177,335.98	1,263,312.63			58.02%	Si	Primera	En ejecución
53	053/2014	Construcción de Aceras, Contenes, Piso de Cemento y Solución de Drenaje Pluvial Bo. Riviera del Ozama, Los Tres Brazos	ING. MELVIN CASTILLO	1,574,740.33	1,170,692.16			74.34%	Si	Tercera	En ejecución
54	054/2014	Solucion de Drenaje Pluvial, Urbanizacion Ana Teresa Balaguer	PROYECTOS CIVILES DOMINICANOS (PROCIDOM) SRL	2,126,122.87	2,126,122.87	X	100.00%		Si	3ra. Y última	Finalizada
55	055/2014	Construccion aceras y contenes, Bo. Brisas de la charles II, Sector Mendoza	CONSTRUCTORA PEÑA RUBIO	1,990,776.78	391725.46			19.68%	Si	Pago avance	En ejecución
56	056/2014	Asfaltado de tramos de Calles, Sector El Tamarindo	JACOMSA SRL	2,050,606.79	541,336.93			26.40%	Si	Primera	En ejecución
57	057/2014	Construcción de Aceras, Contenes y Drenaje Pluvial, Sector Villa Liberación	ING. NELSON BENJAMIN ACOSTA	2,766,488.72	456,834.84				Si	Pago avance	En ejecución
58	058/2014	Solución de Drenaje Pluvial, Bo. San Antonio, Sector Los Mina	ING. ALFONSO BIDO SANTANA	1,669,940.69	1,669,940.69	X	100.00%		Si	2da. Y última	Finalizada
59	059/2014	Electrificación e Iluminación, Sector Margara II, El Tamarindo	ING. JESUS RAFAEL CEPEDA ENCARNACION	2,871,405.84	786,282.62			27.38%	Si	Primera	En ejecución
60	060/2014	Construccion de aceras y contenes y drenaje pluvial, Sector Villa Liberacion	ARQ. TEMISTOCLES EUGENIO CREALES POUERIE	1,926,270.13	381,548.48				Si	Pago avance	En ejecución
61	061/2014	Solucion de Drenaje Pluvial, Sector Cancino (proximo a Area verde)	ING. IVAN PONCIANO PAEZ	1,676,729.50	1,676,729.50	X	100.00%		Si	1ra. Y única	Finalizada
62	062/2014	Electrificación e Iluminación (etapa II), Bo. La Caña, sector El Almirante, (J.V. Gran Poder de Dios)	INSERT SRL	1,932,250.00	389,905.93				Si	Pago avance	En ejecución
63	063/2014	Construcción de Aceras y Contenes, Bo. San Antonio, Los Mina (J.V. Comunidad Unida)	ING. LUIS JOSE MORDAN HERRERA	1,099,498.71	198,430.01				Si	Pago avance	En ejecución
64	064/2014	Construcción Aceras y Contenes, Manzana 5, Sector Los Corales	ING. ESCARLET IVON LEON GONZALEZ	2,056,853.05	893,047.04				Si	Primera	En ejecución
65	065/2014	Solucion de drenaje pluvial, Sector Invienda	ARQ. BELKIS REGINA NAUT	816,109.99					Si	Pago avance	En ejecución
66	066/2014	Eletrificacion e Iluminacion, Iglesia Santa Monica	ING. FRANCISCO ALBERTO CORNELIO SALAZAR	431,440.11	314,432.36			72.88%	Si	Primera	En ejecución
67	067/2014	Construcción de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable, Res. Nancy Nadesha (dentro del parque)	ING. JUNIOR RAMON ALEJANDRO NUÑEZ GARCIA	989,933.49	294,284.76			29.73%	Si	Primera	En ejecución
68	068/2014	Solución de Drenaje Pluvial, Mendoza (Junta de Vecinos Brisa de Mendoza)	ING. MARINELLIS CORTORREAL	1,782,454.86	1,790,721.93	X	100.00%		Si	Primera	Finalizada
69	069/2014	Construcción Aceras y Contenes, Bo. Los Laureles, Brisas del Este	ING. CARMEN ODDETTE TINEO ROSARIO	1,994,726.30	359,028.81				Si	Pago avance	En ejecución

70	070/2014	Construcción Aceras y Contenes y Drenaje Pluvial, Sector Los Molinos (J.V. San Pablo)	GESTION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS GPIS SRL	2,135,882.85					No		No iniciada, cheque de avance en proceso
71	071/2014	Solución de Drenaje Pluvial, Los Frailes I	ING. DIANA LEONOR FELIZ SUERO	1,454,018.03	1,454,018.03				Si	2da. Y última	Finalizada
72	072/2014	Solución de Drenaje Pluvial, Sector San José de Mendoza	ARQ. JOHANNA ALTAGRACIA FORTUNA NUÑEZ	1,891,650.08	1,607,892.80	X	85.00%		Si	Primera	En ejecución
73	073/2014	Recapeo y Bacheo de Calles, Bo. Pueblo Nuevo, Villa Duarte	ING. BLASDIMIR ILIANO VASQUEZ SEGURA	2,449,048.61	2,438,744.61	X	100.00%		Si	Ira. Y única	Finalizada
74	074/2014	Construcción de Aceras y Contenes, Villa Eloisa II, Sector Brisas del Este	ING. CARMEN ODETTE TINEO ROSARIO	2,368,976.90	427,430.31				Si	Pago avance	En ejecución
75	075/2014	Construcción de Aceras y Contenes, Urb. Ciudad del Este (J.V. Fe y Esperanza)	ING. GALAN GRULLON & MONTAS, SRL	2,295,978.40	1,409,746.38		61.40%		Si	Primera	En ejecución
76	076/2014	Construcción de Aceras y Contenes, Urb. Ciudad del Este (J.V. La Nueva Esperanza)	ING. GALAN GRULLON & MONTAS, SRL	2,399,240.32	2,399,240.32	X	100.00%		Si	2da. Y última	Finalizada
77	077/2014	Construcción de Aceras y Contenes, Las Flores II, Sector Brisas del Este	ING. LAURA MARCEL UREÑA GUERRERO	2,079,233.03					No		No iniciada, cheque de avance en proceso
78	078/2014	Construcción de Aceras y contenes Urb. Los Mameyes (Fundacion Pro- desarrollo)	ING. LUIS CESAR RAMIREZ	1,700,440.58					No		No iniciada, cheque de avance en proceso
79	079/2014	Reconstrucción de Aceras y Contenes, Bo. Los Mina Viejo		2,374,977.87					No		En proceso de licitación, no iniciada
80	080/2014	Construcción de Aceras y Contenes, Bo. Margara I, Tamarindo Adentro Margara	ING. ROSA MARIA DE JESUS ARNO	1,951,853.44	1,951,853.44	X	100.00%		Si	Ira. Y única	Finalizada
81	081/2014	Construcción de Aceras y Contenes, Bo. Rivera del Caribe, km. 21, Marginal de Las Americas	ING. JOSE ANGELA HERRERA	2,189,947.01	694,030.97	X		31.69%	Si	Primera	En ejecución
82	082/2014	Construcción de aceras y contenes, Bo. Valle de las Americas, Prox. Autopista de samana, las Americas KM,20	INDICOM, S. A.	2,023,240.92	1,899,227.04	X	93.87%		Si	Segunda	En ejecución
83	083/2014	Solución de Drenaje Pluvial, Jardines del Ozama	ING. PEDRO MANUEL ROJAS MARTÍNEZ	1,729,749.14	1,729,749.14	X	100.00%		Si	Ira. Y única	Finalizada
84	084/2014	Solución de Drenaje Pluvial, Reconstrucción Aceras, Contenes y Bacheo, Urb. Altos de Cancino	CONSTRUCTORA PLINIO MELO S.A (PLIMESA)	2,098,418.15	2,098,418.15	X	100.00%		Si	2da. Y última	Finalizada
85	085/2014	Construcción de Aceras, Contenes, Rótulos de Calles y Solución de Drenaje Pluvial, Sector Valle del Este	ING. ANA CRISTINA CLETO CARMONA	1,419,372.90					No		No iniciada, cheque de avance en proceso
86	086/2014	Remozamiento Play, Sector Vista Hermosa	ING. MANUEL MILCIADES FRANCO CRUZ	2,989,615.30	533,146.99				Si	Pago avance	En ejecución

87	096/2014	Reconstrucción de Boulevard la Milagrosa, Bo. Invi, Los Mina Sur	GRUPO MILOMAR, S.R.L.	12,438,623.23	4,033,620.36			32.43%		Primera	En ejecución
88	098/2014	Reconstrucción de Multiusos, Areas Deportivas y Recreativas, Sector ens. Isabelita)	ING TANIA CASTILLO	6,277,798.10	1,133,098.82			18.05%	Si	Pago avance	En ejecución
89		Equipamiento de Club Deportivo y Cultural El Brisal		1,650,000.00							En proceso de licitacion, no iniciada
90		Equipamiento de Centro Comunal, av. Ozama #271, Bo. Puerto Rico		1,450,000.00							En proceso de licitacion, no iniciada
91		Equipamiento de Fundación Josefina Made, calle Padre Olegario #588, La Barquita		1,400,000.00							En proceso de licitacion, no iniciada
92	104/2014	Reconstrucción de Parque, Sector de Los Prados del Cachon	ARQ. MILAGROS ARACELIS LORENZO SOLER	16,928,313.55	2,787,489.37			16.47%	Si	Primera	En ejecución
				207,951,036.01	102,716,388.69						

Arq. Irma Xiomara Reynoso Vargas

Directora de Supervisión y Fiscalización de obras

FIRMA AUTORIZADA

17.04.2015

FECHA

SELLO INSTITUCION

ANALISIS DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras ejecutadas	33	35.87%
Obras en proceso	47	51.09%
Obras pendientes	12	13.04%
TOTAL	92	100.00%

Ejecución PP 2014	
Obras	Cantidad
Contratadas	81
En Ejecución	47
Finalizadas	33

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto

Fondo de Disponibilidad Financiera	Monto de las obras ejecutadas y en proceso	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF	Porcentaje de ejecución
	102,716,388.69	105,234,647.32	49%