



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ESTE
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2015
(PERIODO ENERO / SEPTIEMBRE)

No.	PRESUP. No.	OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
				Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin inicial	
1	001/2015	RECONSTRUCCION DE CALLEJONES, ACERAS, CONTENES Y DRENAJE.	BOULEVARD FARO A COLON, MAQUITERIA	741,103.00	521,515.57		70.37%			En Ejecución
2	002/2015	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES.	SECTOR LOS MOLINUEVO	2,665,983.00	2,665,983.00	100.00%				Finalizada
3	003/2015	ENCEMENTADO DE CALLEJONES.	CAMPANA VILLA FARO (SECTOR MANDINGA)	1,348,339.00	930,975.64		69.05%			En Ejecución
4	004/2015	REPARACIÓN DE CANCHA.	SECTOR ALMA ROSA II (J.V EL ROSAL IVETT)	1,958,131.00	1,395,945.58		71.29%			En Ejecución
5	005/2015	SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL.	SECTOR HAMARAP	1,896,028.00	387,193.24			20.42%		En Ejecución
6	006/2015	ARREGLO DE CALLEJONES.	SECTOR MAQUITERIA	826,614.00	826,614.00	100.00%				Finalizada
7	007/2015	ASFALTADO.	SECTOR VILLA DUARTE	1,885,448.00	1,885,448.00	100.00%				Finalizada
8	008/2015	ASFALTADO DE CALLES.	RESPALDO LOS TRES OJOS	1,847,451.00	794,521.26			43.01%		En Ejecución
9	009/2015	BACHEO Y ASFALTADO DE CALLES.	BOULEVARD SAN SOUCI, SECTOR LOS MAMEYES	1,838,455.00	848,332.20			46.14%		En Ejecución
10	010/2015	BACHEO DE CALLES.	SECTOR ISABELITA 3RA	1,800,584.00	740,083.61			41.10%		En Ejecución
11	011/2015	RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES.	SECTOR VILLA FARO (J.V JARDINES DE MENDOZA)	1,199,055.00	553,476.91			46.16%		En Ejecución
12	012/2015	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE.	SECTOR EL DIQUE	2,541,821.00						Obra contratada, en proceso entrega de avance
13	013/2015	SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL.	SECTOR VALLE DEL ESTE, RESP. LOS TRES OJOS (J.V EL HOYO DE ROMAN)	1,938,802.00	387,760.40			20.00%	Avance	En Ejecución
14	014/2015	ASFALTADO DE CALLES.	VILLA ANACAONA, VILLA FARO	1,843,219.00	1,771,455.50		96.11%			En Ejecución
15	015/2015	CONSTRUCCIÓN ACERAS Y CONTENES.	VILLA FARO (ORG. ACCION Y PAZ)	1,847,068.00	1,847,068.00	100.00%				Finalizada
16	016/2015	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES.	SECTOR ALMA ROSA II	1,733,843.00	1,725,448.36	99.52%				Finalizada
17	017/2015	ASFALTADO DE CALLES.	SECTOR MAQUITERIA (J.V MAQUITERIA)	1,378,881.00	275,776.20			20.00%	Avance	En Ejecución


18	018/2015	RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES.	BO. CAMPANA, SECTOR VILLA FARO	2,013,030.00	402,606.00			20.00%	Avance	En Ejecución
19	019/2015	ASFALTADO DE CALLES.	SECTOR MAQUITERIA (ORG. RED DE JOVENES COMUNITARIOS)	1,378,881.00	275,776.20			20.00%	Avance	En Ejecución
20	020/2015	SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL.	SECTOR VALLE DEL ESTE (J.V VALLE DEL ESTE)	1,866,297.00	1,866,297.00	100.00%				Finalizada
21	021/2015	RECONSTRUCCIÓN DE CAÑADAS.	SECTOR RIVERA DEL OZAMA	1,996,261.00						Obra en proceso de licitación
22	022/2015	ASFALTADO.	SECTOR RIVERA DEL OZAMA	1,797,277.00						Obra contratada, en proceso entrega de avance
23	023/2015	CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE PASEOS PEATONALES Y CALLEJONES.	SECTOR RIVERA DEL OZAMA	1,288,149.00						Obra en proceso de licitación
24	024/2015	RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES.	JUAN PABLO II (LOS CARTONES)	1,201,169.00						Obra contratada, en proceso entrega de avance
25	025/2015	CONSTRUCCIÓN ESCALONES Y ENCEMENTADO DE CALLEJONES.	BO. VIETNAM, SECTOR LOS MINA	724,428.00						Obra contratada, en proceso entrega de avance
26	026/2015	SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL.	SECTOR CANCINO I	1,486,272.00						Obra contratada, en proceso entrega de avance
27	027/2015	RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES.	SECTOR KATANGA LOS MINA	1,391,796.00						Obra contratada, en proceso entrega de avance
28	028/2015	SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL.	SECTOR KATANGA LOS MINA	1,167,230.00						Obra en proceso de licitación
29	029/2015	RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES.	SECTOR AMAPOLA II	1,875,879.00						Obra contratada, en proceso entrega de avance
30	030/2015	ASFALTADO DE CALLES.	SECTOR REAL CANCINO	1,887,523.00						Obra contratada, en proceso entrega de avance
31	031/2015	CONSTRUCCIÓN PARQUE.	URB. DAMEL III, LUCERNA	2,793,798.00						Obra contratada, en proceso entrega de avance
32	032/2015	SANEAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE TRAMO DE CAÑADA.	BO. LA ISLA DE LAS ENFERMERAS, SECTOR LOS MINA	1,279,337.00						Obra contratada, en proceso entrega de avance
33	033/2015	RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES.	SECTOR LOS MINA CENTRO (J.V. HNOS UNIDOS)	1,816,600.00	363,320.00			20.00%	Avance	En Ejecución
34	034/2015	RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES.	SECTOR LOS MINA SUR (J.V. FELICIDAD II)	1,852,164.00	1,852,164.00	100.00%				En Ejecución
35	035/2015	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, CONTENES Y ASFALTADO.	SECTOR LOS FRAILES (J.V. HERMANAS MIRABAL)	1,919,483.04	808,752.21			42.13%		En Ejecución
36	036/2015	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES.	BO. SAN BARTOLO SECTOR LOS FRAILES (J.V. UNION Y FE)	1,560,182.74	1,165,528.73	74.70%				En Ejecución
37	037/2015	SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL.	LOS FARALLONES TROPICAL DEL ESTE	1,559,372.00						Obra en proceso de licitación
38	038/2015	ENCALICHADO DE CALLES.	SECTOR AGUAS LOCAS (J.V. UNIÓN Y PROGRESO)	1,894,575.00						Obra contratada, en proceso entrega de avance



39	039/2015	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES.	SECTOR CANCINO ADETRO	1,308,254.00							Obra contratada, en proceso entrega de avance
40	040/2015	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES.	BO. LA PERLA, SECTOR EL TAMARINDO	1,848,245.12	1,848,245.12	100.00%					Finalizada
41	041/2015	REPARACIÓN DE CANCHA DE CLUB DEPORTIVO.	AV. EDUARDO BRITO, LOS MAMEYES	1,489,311.00							Obra contratada, en proceso entrega de avance
42	042/2015	SANEAMIENTO Y CONSTRUCCION DE TRAMO DE CAÑADA.	SECTOR LOS MINA SUR	1,780,498.00	1,780,498.00	100.00%					Finalizada
43	043/2015	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES.	URB. JUAN BOSCH, AGUAS LOCAS (J.V. PAZ Y BIEN AGUAS LOCAS)	1,853,284.00							Obra contratada, en proceso entrega de avance
44	044/2015	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES.	SECTOR SAN BARTOLO (J.V. NUEVA ESPERANZA II)	1,797,897.00							Obra contratada, en proceso entrega de avance
45	045/2015	ASFALTADO DE CALLES.	SECTOR LOS FRAILES II (J.V. VIDA Y ESPERANZA)	1,874,322.00							Obra contratada, en proceso entrega de avance
46	046/2015	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES.	SECTOR LOS FRAILES II (J.V. FRENTE DE MUJERES EN PIE DE LUCHA)	1,762,392.00							Obra contratada, en proceso entrega de avance
47	047/2015	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES.	URB. JUAN BOSCH, AGUAS LOCA (J.V. LUZ Y ESPERANZA)	1,515,878.00	1,515,878.00	100.00%					Finalizada
48	048/2015	BACHEO Y ASFALTADO DE CALLES.	BO. LA MONEDA	1,247,153.00							Obra contratada, en proceso entrega de avance
49	049/2015	SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL.	VILLA ESFUERZO	1,851,349.00							Obra contratada, en proceso entrega de avance
50	050/2015	SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL.	RESP. CHARLES DE GAULLE (ENTRANDO POR LA BOTANICA)	1,869,896.00							Obra contratada, en proceso entrega de avance
51	051/2015	ASFALTADO DE CALLES.	SECTOR EL ALMIRANTE CAÑA	1,598,723.00	319,744.60			20.00%	Avance		En ejecución
52	052/2015	SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL.	SECTOR INVI-MOSA	1,820,457.00							Obra contratada, en proceso entrega de avance
53	053/2015	ASFALTADO DE CALLES.	SECTOR LOS INVIDOREX	1,869,902.00							Obra contratada, en proceso entrega de avance
54	054/2015	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES.	SECTOR CIUDAD DEL ESTE II (J.V UNIÓN Y CONFIANZA)	1,989,712.00	840,814.29			42.26%			En Ejecución
55	055/2015	CONSTRUCCION DE PEATONAL Y CALLEJONES.	SECTOR MENDOZA	1,384,047.00	276,809.40			20.00%	Avance		En Ejecución
56	056/2015	CONSTRUCCIÓN ACERAS Y CONTENES.	SECTOR MENDOZA, (VILLA ESFUERZO)	1,464,443.00							Obra contratada, en proceso entrega de avance
57	057/2015	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES.	SECTOR BRISAS DEL ESTE (J.V UNIÓN)	1,882,827.00							Obra contratada, en proceso entrega de avance
58	058/2015	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES.	SECTOR BRISAS DEL ESTE (J.V LAS FLORES)	1,859,546.00							Obra contratada, en proceso entrega de avance



59	059/2015	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES.	SECTOR BRISAS DEL ESTE (J.V. NUEVO AMANE CER)	1,798,930.00	359,786.00			20.00%	Avance	En Ejecución
60	060/2015	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES.	SECTOR BRISAS DEL ESTE (J.V. HERMANAS MIRABAL)	1,965,754.00	1,965,754.00	100.00%				Finalizada
61	061/2015	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES.	SECTOR BRISAS DEL ESTE (J.V. UNIENDO FUERZA)	1,860,054.00	1,751,687.60		94.17%		Avance	En Ejecución
62	062/2015	SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL.	BO. VENEZIA, SECTOR INVIVIENDA	2,327,453.00	2,327,453.00	100.00%				Finalizada
63	064/2015	ASFALTADO DE CALLES.	SECTOR LOS TRABAJADORES	1,963,095.00	392,619.00			20.00%	Avance	En Ejecución
64	065/2015	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES.	EL TAMARINDO	1,341,922.00	268,384.40			20.00%	Avance	En Ejecución
65	066/2015	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES.	SECTOR VILLA PROGRESO, EL TAMARINDO	1,301,713.00						Obra contratada, en proceso entrega de avance
66	067/2015	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES.	SECTOR LOS FRAILES PRIMERO	1,889,561.00	377,912.20			20.00%	Avance	En Ejecución
67	068/2015	SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL.	SECTOR VILLA CARMEN	1,855,524.00	371,104.80			20.00%	Avance	En Ejecución
68	071/2015	CONSTRUCCIÓN ACERAS Y CONTENES.	SECTOR CIUDAD DEL ESTE II (J.V NUEVA JERUSALÉN)	1,850,967.00						Obra contratada, en proceso entrega de avance
69	072/2015	RECONSTRUCCIÓN ACERAS Y CONTENES.	SECTOR INVIVIENDA	1,162,419.00						Obra contratada, en proceso entrega de avance
70	073/2015	ALUMBRADO PUBLICO.	SECTOR LA UREÑA (J.V. EL PARAISO)	1,895,246.00	928,942.01			49.01%		En Ejecución
71	074/2015	ALUMBRADO PUBLICO.	SECTOR LA CAÑA DEL ALMIRANTE	1,738,216.00	347,643.20			20.00%		En Ejecución (en proceso de aprobación planos EDEESTE)
72	075/2015	ELECTRIFICACIÓN E ILUMINACIÓN.	PRADO ORIENTAL AUT. SAN ISIDRO	2,329,244.00	465,848.80			20.00%		En Ejecución (en proceso de aprobación planos EDEESTE)
73	078/2015	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE.	SECTOR LOS CORALES DEL ALMIRANTE	2,683,336.00						Obra contratada, en proceso entrega de avance
74	081/2015	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES.	LOS CORALES DEL ALMIRANTE	1,867,049.00						Obra contratada, en proceso entrega de avance
75	082/2015	IMPRIMACIÓN DE CALLES.	INVICEA II	1,721,952.00						Obra contratada, en proceso entrega de avance
76	083/2015	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES.	SECTOR BRISAS DEL EDÉN	1,800,999.00						Obra contratada, en proceso entrega de avance
77	084/2015	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES.	SECTOR LA UREÑA (J.V. UNIDAD Y PROGRESO)	1,891,626.00						Obra contratada, en proceso entrega de avance
78	085/2015	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES.	RES. LAURA MARIE, SECTOR LA UREÑA (ORG. LAURA MARIEL)	1,846,838.00						Obra contratada, en proceso entrega de avance
79	086/2015	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES.	SECTOR NUEVO AMANE CER	1,815,999.00						Obra contratada, en proceso entrega de avance
80	087/2015	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES.	SECTOR CANCELA	1,893,896.00						Obra contratada, en proceso entrega de avance



81	088/2015	RECONSTRUCCIÓN DE CAPILLA SANTA MONICA.	SECTOR LOS MAMEYES	2,676,063.00						Obra contratada, en proceso entrega de avance
82	103/2015	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE.	MARIA TRINIDAD SÁNCHEZ	10,005,421.00						Obra contratada, en proceso entrega de avance
83	112/2015	CONSTRUCCIÓN CANCHA.	SECTOR DOÑA IDALIA	2,694,366.00						Obra contratada, en proceso entrega de avance
84	121/2015	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE.	RESIDENCIAL BELINDA	2,493,798.00						Obra contratada, en proceso entrega de avance
85	122/2015	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE.	SECTOR LOS ALPES I	2,885,955.00						Obra contratada, en proceso entrega de avance
86	123/2015	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL.	LOS TRES BRAZOS	2,922,639.00						Obra contratada, en proceso entrega de avance
87	124/2015	CONSTRUCCIÓN DE MULTIUSO.	URB. ITALIA	4,000,000.00						Obra contratada, en proceso entrega de avance
88	126/2015	REPARACIÓN DE CENTRO COMUNAL.	LOS MINA SUR	1,850,325.00						Obra contratada, en proceso entrega de avance
89	130/2015	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA.	SECTOR VILLA TROPICALIA	2,687,806.00						Obra contratada, en proceso entrega de avance
90		EQUIPAMIENTO DE CENTRO COMUNALES MULTIUSOS.	LOS FARALLONES, LOS TRES OJOS	1,800,000.00						Pendiente proceso de compra
				172,926,830.90	40,431,166.03					

[Firma]
FIRMA ALCADÍA

30-09-2015
FECHA



**ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
PERIODO ENERO / SEPTIEMBRE**

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2015:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras ejecutadas	12.00	13.33%
Obras en proceso	73.00	81.11%
Obras pendientes	5.00	5.56%
TOTAL	90.00	100.00%

nce de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera RDS	Monto de las obras ejecutadas y en proceso RDS	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RDS	Porcentaje de ejecución %
172,926,830.90	40,431,166.03	132,495,664.87	23.38

